



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: VERDE-STRADE
Responsabile: MORONI CONCETTA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 526 del 15-07-2022

REGISTRO GENERALE N. 1817

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI SU VIA DELLA NAVE E VIA CARENA NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOLO VENERE E VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. De Florio Maurizio che qui si riporta:

Premesso:

- che con Delibera di G.C. n. 278 del 11/08/2020, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI SU VIA DELLA NAVE E VIA CARENA NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOLO VENERE E VIA DUCA DEGLI ABRUZZI" per l'importo complessivo di Euro 240.000,00;
- che con il medesimo atto è stato disposto di finanziare la spesa complessiva di Euro 240.000,00 mediante fondi propri dell'Ente al Cap. 2891 imp. 1219/2020;
- che con Determina Dirigenziale V Settore n. 593 del 16/10/2020 (R.G. n. 2059), è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo pari ad Euro 240.000,00 di cui Euro 176.210,35 per lavori, compresi oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi pari ad Euro 4.639,25 non soggetti a ribasso, ed Euro 63.789,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determinazione Dirigenziale della S.U.A. Provincia di Macerata n.37 del 16/02/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta "SCAVI E CONDOTTE s.r.l." con sede in via Cocciari n. 3, Apiro (MC) - P.IVA: 01262740432, per l'importo complessivo di Euro 154.763,96, oltre IVA 22%, di cui Euro 150.124,71 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 12,50%, ed Euro 4.639,25 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso (CUP: E77H20001290004 - CIG: 8551292D62);

- che con Delibera di G.C. n. 150 del 15/04/2022 è stato approvato l'assestamento del quadro economico dei lavori in oggetto ed autorizzato l'utilizzo delle economie da ribasso, confermando l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 240.000,00, come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI A MISURA	EURO	176.210,35
- a detrarre oneri della sicurezza inclusi nei prezzi	EURO	- 4.639,25

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	EURO	171.571,10
- a detrarre ribasso d'asta offerto (12,50%)	EURO	- 21.446,39

IMPORTO NETTO DEI LAVORI	EURO	150.124,71
- reintegro oneri della sicurezza inclusi nei prezzi	EURO	4.639,25

1) IMPORTO DI CONTRATTO	EURO	154.763,96
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- IVA 22%	EURO	34.048,07
- Art.113, comma 3, D.Lgs.n.50/2016 (1.60%)	EURO	2.819,37
- Art.113, comma 4, D.Lgs.n.50/2016 (0.40%)	EURO	704,84
- Tassa ANAC	EURO	225,00
- Spese tecniche per incarichi (P.S.C. e Coord.)	EURO	5.000,00
- Lavori in economia ed imprevisti, sistemazione e spostamento sottoservizi IVA incl.	EURO	10.000,00
- Imprevisti in arrotondamento IVA incl.	EURO	6.274,16
- Economie da ribasso IVA incl.	EURO	26.164,60

TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	EURO	85.236,04
TOTALE PROGETTO	EURO	240.000,00
=====		

Considerato:

- che in data 07/04/2021 è stato stipulato il contratto REP. n. 4636 con la ditta "SCAVI E CONDOTTE s.r.l." con sede in via Cocciari n. 3, Apiro (MC) - P.IVA: 01262740432 per l'importo complessivo di Euro 154.763,96, al netto del ribasso d'asta del 12,50%, oltre IVA 22%;

- che i lavori hanno avuto inizio in data 17/01/2022 come risulta dal relativo verbale di consegna, agli atti dell'U.T.C. - Settore V, ed essendo stabilito che il tempo utile per l'esecuzione era pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, la scadenza era fissata per il giorno 16/05/2022;

- che in data 16/05/2022 i lavori sono stati ultimati, come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori sottoscritto dalla ditta appaltatrice, agli atti dell'U.T.C. - Settore V;

Rilevato:

- che nel corso dei lavori è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1, come da relativo Stato Avanzamento Lavori n. 1 approvato con Determina Dirigenziale V Settore n. 256 del 12/04/2022 (R.G. 944), di seguito riportato:

- Certificato di pagamento n. 1 del 28/03/2022 per un importo pari ad Euro 89.024,94 + IVA 22%,

- che in esecuzione del contratto, il Direttore Lavori ha redatto in data 28/06/2022 lo STATO FINALE dei lavori in oggetto, ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, dal quale si evince che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti è pari ad Euro 154.643,91 da cui, essendo stato corrisposto un acconto in precedenza come sopra riportato, risulta un credito residuo dell'impresa pari ad Euro 65.618,97 oltre IVA 22%;

- che in data 28/06/2022 è stato redatto dal Direttore Lavori il C.R.E., con il quale si conferma il credito finale dell'impresa appaltatrice pari ad Euro 65.618,97 oltre IVA 22%;

- che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto lo Stato Finale dei lavori in oggetto ed i restanti documenti contabili, senza apporre riserva alcuna;

Dato atto:

- che per il pagamento dello STATO FINALE dei lavori in oggetto, la ditta "SCAVI E CONDOTTE s.r.l." con sede in via Cocciari n. 3, Apiro (MC) - P.IVA: 01262740432, ha emesso la fattura n. 64 del 13/07/2022, per un importo pari ad Euro 65.618,97 + IVA 22% = Euro 80.055,14 (CUP: E77H20001290004 - CIG: 8551292D62), vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;

- che la spesa di Euro 80.055,14 IVA inclusa, relativa al pagamento dello Stato Finale dei lavori, è finanziata mediante le risorse disponibili allocate al Cap. 2891 imp. 1219/2020;

- che relativamente ai lavori sopra citati, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10 Gennaio 2007 dell'ANAC, il Codice Unico di Progetto (CUP) è E77H20001290004, mentre il Codice d'identificazione del procedimento di selezione dei Contraenti, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) è 8551292D62;

Vista la regolarità contributiva dell'Impresa verificata mediante acquisizione del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Attestata, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione dei lavori di cui sopra;

DETERMINA

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Di approvare i seguenti atti tecnico-amministrativi allegati relativi ai lavori in oggetto:

- 1) STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 16/05/2022;
- 2) CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE;

- Di liquidare lo STATO FINALE dei lavori relativo all'appalto in oggetto alla Ditta "SCAVI E CONDOTTE s.r.l." di Apiro (MC), per l'importo complessivo di Euro 80.055,14 di cui Euro 65.618,97 per i lavori effettuati ed Euro 14.436,17 per IVA 22%;
 - Di autorizzare il pagamento della fattura n. 64 del 13/07/2022 a favore della Ditta "SCAVI E CONDOTTE s.r.l." con sede in via Cocciari n. 3, Apiro (MC) - P.IVA: 01262740432, relativa al pagamento dello STATO FINALE dei lavori in oggetto, d'importo pari ad Euro 65.618,97 + IVA 22% = Euro 80.055,14 (CUP: E77H20001290004 - CIG: 8551292D62), vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;
 - Di dare atto che la regolarità contributiva della Ditta è stata verificata mediante acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante;
 - Di liquidare la spesa complessiva di Euro 80.055,14 mediante le risorse disponibili allocate al Cap. 2891 imp. 1219/2020;
 - Di procedere, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con lo svincolo delle polizze stipulate per il presente appalto, facenti parte integrante del Contratto Rep. n. 4636 del 07/04/2021;
 - Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Settore Contratti per i provvedimenti di competenza;
 - Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza.
- ss/cb

Il Dirigente
MORONI CONCETTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 15-07-2022

Il Responsabile del servizio
MORONI CONCETTA

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 27-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato