



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V**

LAVORI DI: INSTALLAZIONE NUOVA CABINA ENEL CON
DEMOLIZIONE DI QUELLA ESISTENTE – AREA
VARCO A MARE.

(PROGETTO ESECUTIVO)

I PROGETTISTI

ING. RAGANINI PAOLO

GEOM BALDASSARRI MATTEO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ALLEGATO - F -

data: ottobre 2022



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – Demanio marittimo - porto
Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377
e-mail: paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it

Per i lavori di escavo si prevede un tempo di esecuzione pari a circa **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori**, comprensivi dei giorni necessari per l'allestimento del cantiere presso via Piermanni, Cavour, L.go Caradonna e via Speri. Sono inoltre conteggiati i giorni necessari per lo smobilizzo del cantiere, secondo lo schema che segue:

SETTIMANE

LAVORAZIONE	1	2	3	4	5	6
ALLESTIMENTO CANTIERE	■					
REALIZZAZIONE SCAVI E NUOVI CAVIDOTTI		■	■			
REALIZZAZIONE FONDAZIONE NUOVA CABINA			■			
F.P.O NUOVA CABINA ENEL				■		
DEMOLIZIONE CABINA ENEL ESISTENTE				■	■	
SMOBILIZZO CANTIERE E RILIEVI FINALI						■

Tali lavorazioni verranno effettuate esclusivamente mediante l'ausilio di mezzi meccanici terrestri, ovvero: autocarri, escavatore, terna, bob cat etc....

Nell'appalto in questione si prevede inoltre la sospensione dei lavori, necessaria per poter permettere ad "ENEL DISTRIBUZIONE SPA", di procedere all'effettuazione di lavorazioni inerenti lo spostamento di impianti di rete o presa non attiva in media e bassa tensione dall'attuale cabina di trasformazione presso via Piermanni, alla nuova cabina prevista in prossimità di via Cavour.