



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

**SERVIZIO:** DELEGAZIONE

**Responsabile:** Orioli Marco

**ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 222 del 04-04-2023**

**REGISTRO GENERALE N. 660**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA PROVVISORIA RACCORDO TRA SS 77 E SS 16 - I^ STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA.**

## IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio redatto in data 03/04/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonio Frapiccini dal quale risulta:

PREMESSO:

- che con delibera G.C. n. 450 del 19/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto "Intervento di natura provvisoria finalizzato ad un migliore raccordo tra la S.S.77 e la ex. S.S. 16 in attesa della realizzazione da parte di Q.M.U. della grande rotatoria - sub. lotto 1.3 - I stralcio rotatoria provvisoria", dell'importo complessivo di Euro 250.000,00;
- che con Determina Dirigenziale V° Settore n. 849 del 14/12/2021 (R.G. 2937), è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di natura "PROVVISORIA FINALIZZATO AD UN MIGLIORE RACCORDO TRA LA S.S. 77 E LA S.S. 16 IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DA PARTE DI QMU DELLA GRANDE ROTATORIA - SUB LOTTO 1.3 – I° STRALCIO ROTATORIA PROVVISORIA", per l'importo complessivo pari ad Euro 250.000,00, di cui Euro 149.548,66 per lavori, compresi oneri della sicurezza speciali ed inclusi nei prezzi pari ad Euro 7.408,84, oltre ad Euro 100.451,34 per somme a disposizione dell'Amm.ne Comunale;
- che a seguito di gara di appalto, con determina del Dirigente V° Settore n. 130 del 22/02/2022 (R.G. 463), è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta "GATTI E PURINI s.n.c. di Purini Pietro e C." con sede in San Severino Marche (MC) - 62027, Via Enrico Fermi n. 22 - P. IVA 00357700434 per un importo contrattuale, al netto del ribasso del 12,60% offerto, pari ad Euro 131.639,04, comprensivo degli oneri della sicurezza inclusi nei prezzi pari ad Euro 3.908,82 e degli oneri speciali della sicurezza pari ad Euro 3.500,02, oltre IVA al 22%;
- che in data 28/04/2022 è stato stipulato il contratto repertorio n. 4674, registrato con Serie1T 4062 del 28/04/2022, con la ditta "GATTI E PURINI s.n.c. di Purini Pietro e C." di San Severino Marche (MC), per l'importo complessivo di Euro 131.639,04 al netto del ribasso offerto del 12,60%, oltre



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

IVA 22%, compresi Euro 7.408,84 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi e speciali, non soggetti a ribasso;

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 308 del 10/06/2022 è stata approvata la variante tecnica all'intervento di che trattasi, con autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso e l'assestamento del quadro economico, confermando l'importo complessivo dell'opera in Euro 250.000,00, come di seguito ripartito:

**1) IMPORTO LAVORI A MISURA EURO 146.048,40**

A DETRARRE ONERI DELLA SICUREZZA - EURO 3.908,82  
INCLUSI

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 142.139,58

A DETRARRE RIBASSO OFFERTO (12,60%) - EURO 17.909,59

**IMPORTO RIBASSATO EURO 124.229,99**

REINTEGRO ONERI DELLA SICUREZZA EURO 3.908,82  
INCLUSI

A SOMMARE ONERI SPECIALI DELLA EURO 3.500,02  
SICUREZZA

**IMPORTO DI CONTRATTO EURO 131.638,83**

**2) SOMME A DISPOSIZIONE  
DELL'AMM.NE PER:**

- IVA 22% EURO 28.960,54

- Art.113, comma 3, D.Lgs.n.50/2016 (1.60%) EURO 2.392,78

- Art.113, comma 4, D.Lgs.n.50/2016 (0.40%) EURO 598,19

- Tassa ANAC EURO 30,00

Spese per prove di laboratorio, IVA incl. EURO 693,94

- Spese tecniche, oneri ed IVA incl. EURO 15.000,00

- Lavori in economia e di completamento in arr.to, EURO 53.078,37  
IVA inclusa

- Impianto pubblica illuminazione, IVA incl. EURO 17.607,35

**TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE EURO 118.361,17**

**TOTALE PROGETTO EURO 250.000,00**



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che i lavori relativi all'appalto principale sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori all'impresa Appaltatrice con verbale sotto riserva di legge in data 21/03/2022;

-che con Determinazione Dirigenziale V° Settore n. 455 del 24/06/2022 (R.G. 1633), nell'ambito dell'affido delle opere relative alla realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica all'impresa "EREDI PACI GERARDO SRL", con sede in Corridonia (MC), previste nel QTE di progetto come sopra modificato, si è proceduto all'assestamento del quadro economico di progetto, confermando l'importo complessivo di spesa in Euro 250.000,00 ripartito come segue:

| <b>QUADRO TECNICO ASSESTATO</b>  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| <b>1) IMPORTO LAVORI A MISURA</b>  | <b>EURO</b> | <b>146.048,40</b> |
| A detrarre oneri della sicurezza inclusi   | EURO        | 3.908,82          |
| <b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>   | <b>EURO</b> | <b>142.139,58</b> |
| REINTEGRO ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI  | EURO        | 3.908,82          |
| ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA   | EURO        | 3.500,02          |
| <b>IMPORTO LAVORI</b>  | <b>EURO</b> | <b>149.548,42</b> |
| A DETRARRE RIBASSO OFFERTO DEL 12,60%  | <b>EURO</b> | 17.909,59         |
| <b>IMPORTO RIBASSATO</b>   | <b>EURO</b> | 124.229,99        |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b> | <b>EURO</b> | <b>131.638,83</b> |
| <b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>  |             |                   |
| - IVA 22%  | EURO        | 28.960,54         |
| - Art.113, comma 3, D.Lgs.n.50/2016 (1.60%)  | EURO        | 2.392,78          |
| - Art.113, comma 4, D.Lgs.n.50/2016 (0.40%)  | EURO        | 598,19            |
| - Tassa ANAC   | EURO        | 30,00             |
| - Spese per prove di laboratorio IVA incl.   | EURO        | 693,94            |
| -Spese tecniche, oneri ed IVA incl.  | EURO        | 15.000,00         |
| -Lavori in economia e di completamento in arrotondamento IVA incl.                           | EURO        | 57.771,49         |
| - Impianto pubblica illuminazione IVA incl.  | EURO        | 12.914,23         |
| <b>TOT. SOMME A DISP.</b>  | <b>EURO</b> | <b>118.361,17</b> |



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| <b>DELL'AMM.NE</b> |             |                   |
| <b>TOTALE</b>      | <b>EURO</b> | <b>250.000,00</b> |

CONSIDERATO che i lavori relativi all'appalto principale affidati all'Impresa "GATTI E PURINI SNC" con contratto rep. n. 4674/2022 sopra richiamato, sono stati portati a termine in data 28/09/2022, come risulta da apposito verbale sottoscritto dalla Direzione Lavori in pari data;

VISTO:

- che in esecuzione del contratto sopra richiamato, il Direttore dei Lavori in data 14/12/2022 ha redatto lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 28/09/2022, per l'importo netto di Euro 131.581,17 oltre IVA 22%, al netto del ribasso del 12,60%, con residuo credito dell'impresa appaltatrice "GATTI E PURINI SNC" della somma di Euro 29.581,17, oltre IVA 22%, essendo stato detratto l'acconto già corrisposto pari ad Euro 102.000,00, oltre IVA 22%;

- che la Direzione Lavori in data 14/03/2023 ha redatto l'allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi eseguiti dall'Impresa "GATTI E PURINI SNC" di San Severino Marche (MC), relativi alla costruzione della rotatoria provvisoria all'intersezione tra la S.S.77 e la S.S. 16 –I° stralcio, certificando che gli stessi corrispondono a quelli indicati nel progetto approvato con Determina del Dirigente V° Settore n. 849 del 14/12/2021 (R.G. 2937), così come modificati con la variante in corso d'opera approvata con la delibera della G.C. n.308 del 10/06/2022, accertando che risultano eseguiti a perfetta regola d'arte e con buoni materiali, dichiarando che può pagarsi alla stessa ditta appaltatrice, a saldo di ogni suo avere, l'importo risultante dallo stato finale, pari a netti Euro 29.581,17 oltre IVA 22%, essendo stato detratto dall'importo netto dei lavori, pari ad Euro 131.581,17, oltre IVA, l'acconto già corrisposto, pari ad Euro 102.000,00, oltre IVA, da liquidare all'Impresa appaltatrice previa acquisizione di:

- a)- cauzione o garanzia fidejussoria bancaria ai sensi dell'art. 2.7 del csa di cui all'art 103, co 6 ,del D.Lgs 50/2016, per l'importo pari alla rata di saldo;
- b)- durc di congruità;

RILEVATO che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto il registro di contabilità ed i restanti documenti contabili, senza apporre riserva alcuna;

VISTO che l'impresa appaltatrice "GATTI E PURINI SNC" ha presentato:

- a) l'allegata polizza fidejussoria n. 1578.00.27.2799854958, emessa in data 27/03/2023 dalla compagnia Sace BT spa, Agenzia di Fano, per l'importo di Euro 36.089,02 pari alla rata di saldo, IVA compresa, rilasciata a favore del Comune di Civitanova Marche, con efficacia di due anni a partire dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione e cioè dal 14/03/2022;
- b) l'allegato durc di congruità prot. 202200220MC00/3 del 19/12/2022, con il quale la Cassa Edile attesta l'esito positivo;

DATO ATTO che per quanto attiene all'unico subappalto autorizzato, la ditta subappaltatrice "EDILASFALTI & C. SNC", e per essa il legale rappresentante Scocchi Diego, con l'atto notorio allegato, ha dichiarato che fino alla data del 22/02/2023 la ditta appaltatrice "GATTI E PURINI SNC" ha adempiuto a tutti i pagamenti spettanti al subappaltatore, alle condizioni e modalità previste nel contratto di subappalto, allegando fattura quietanzata;



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

VISTO che, sulla base delle predette certificazioni, è possibile procedere alla liquidazione dell'importo relativo allo stato finale dei lavori di che trattasi alla ditta "GATTI E PURINI S.N.C. di Purini Pietro e C." di San Severino Marche (MC);

RILEVATO che per il pagamento del saldo finale dei lavori in oggetto, la ditta "GATTI E PURINI S.N.C. di Purini Pietro e C.", con sede in San Severino Marche (MC) - 62027, Via Enrico Fermi n. 22 - P. IVA 00357700434, ha emesso la fattura n.12/FE del 29/03/2023, assunta al prot. n. 21972 del 29/03/2023, per un importo pari ad Euro 29.851,17 + IVA 22% = Euro 36.089,03 (CUP: E77H21011780004 - CIG: 90514168C5), vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;

DATO ATTO che la spesa di Euro 36.089,03 IVA inclusa, relativa al pagamento della rata finale, è finanziata mediante le risorse disponibili allocate al cap. n.2841.6 - imp. n.1361/2020;

RILEVATO che relativamente ai lavori sopra citati, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10 Gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, il Codice Unico di Progetto è CUP: E77H21011780004, mentre il Codice d'identificazione del procedimento di selezione dei contraenti, denominato anche Codice Identificativo Gara risulta essere CIG: 90514168C5;

VISTA la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'Impresa Appaltatrice "GATTI E PURINI S.N.C." verificata nel DURC prot. INAIL\_37127566 del 03/03/2023 con scadenza validità 01/07/2023;

VISTA la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'Impresa subappaltatrice "EDILASFALTI & C. S.N.C." verificata nel DURC prot. INPA \_ 34328408 con scadenza validità 20/05/2023;

CONSIDERATO:

- che essendo stato ultimato l'intervento in oggetto di cui al QTE assestato con determina del Dirigente V° Settore n. 455 del 24.06.2022 (R.G. 1633), si può procedere all'approvazione del consuntivo di spesa per l'importo di complessivi Euro 248.971,90 come di seguito riportato:

| <b>QUADRO TECNICO ASSESTATO D.D. r.g. n. 1633/2022</b> |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
|  | <b>APPROVATO</b>       | <b>CONSUNTIVO</b> |
| <b>1) IMPORTO LAVORI A MISURA</b>                      | <b>EURO 146.048,40</b> | <b>145.982,68</b> |
| A detrarre oneri della sicurezza inclusi               | EURO 3.908,82          | 3.908,82          |
| <b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>                           | <b>EURO 142.139,58</b> | <b>142.073,86</b> |
| REINTEGRO ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI                | EURO 3.908,82          | 3.908,82          |
| ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA                         | EURO 3.500,02          | 3.500,02          |
| <b>IMPORTO LAVORI</b>                                  | <b>EURO 149.548,42</b> | <b>149.482,70</b> |



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

|  |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| A DETRARRE RIBASSO OFFERTO DEL 12,60%  | <b>EURO 17 909,59</b>  | 17.901,53         |
| IMPORTO RIBASSATO  | <b>EURO 124.229,99</b> | 124.172,33        |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b> | <b>EURO 131.638,83</b> | <b>131.581,17</b> |
|  |                        |                   |
| <b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>  |                        |                   |
| - IVA 22%  | EURO 28.960,54         | 28.947,86         |
| - Art.113, comma 3, D.Lgs.n.50/2016 (1.60%)  | EURO 2.392,78          | 1.842,44          |
| - Art.113, comma 4, D.Lgs.n.50/2016 (0.40%)  | EURO 598,19            | 460,61            |
| - Tassa ANAC   | EURO 30,00             | 30,00             |
| - Spese per prove di laboratorio IVA incl.   | EURO 693,94            | 693,94            |
| -Spese tecniche, oneri ed IVA incl.  | EURO 15.000,00         | 15.000,00         |
| -Lavori in economia e di completamento in arrotondamento IVA incl.                           | EURO 57.771,49         | 57.501,66         |
| - Impianto pubblica illuminazione IVA incl.  | EURO 12.914,23         | 12.914,22         |
| <b>TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE</b>  | <b>EURO 118.361,17</b> | <b>117.390,73</b> |
| <b>TOTALE</b>  | <b>EURO 250.000,00</b> | <b>248.971,90</b> |

- che l'importo di Euro 1.028,10 desunto dal conto consuntivo pari ad Euro 248.971,90 rispetto all'importo complessivo del progetto pari ad Euro 250.000,00, può essere posto a residuo;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.mn.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

RITENUTO di dover procedere con la liquidazione finale ed approvazione del consuntivo di spesa dei lavori di cui sopra;

## DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare gli atti tecnico-amministrativi allegati relativi ai lavori per la costruzione della rotatoria provvisoria di intersezione tra la S.S.77 e la S.S. 16, come di seguito indicati:
  - libretto delle misure;
  - registro di contabilità
  - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 28/09/2022, sottoscritto in data 14/12/2022;
  - certificato di regolare esecuzione, sottoscritto in data 14/03/2023;con allegati:
  - a- polizza fidejussoria n. 1578.00.27.2799854958, emessa in data 27/03/2023 dalla compagnia Sace BT spa, Agenzia di Fano, per l'importo di Euro 36.089,02 pari alla rata di saldo, IVA compresa, rilasciata dalla ditta "GATTI E PURINI SNC" a favore del Comune di Civitanova Marche, con efficacia di due anni a partire dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione e cioè dal 14/03/2022;
  - b- atto notorio rilasciato dalla ditta subappaltatrice "EDILASFALTI & C. snc", con il quale si dichiara che fino alla data del 22/02/2023 la ditta appaltatrice "GATTI E PURINI SNC" ha adempiuto a tutti i pagamenti spettanti al subappaltatore, alle condizioni e modalità previste nel contratto di subappalto, allegando fattura quietanzata.
- 3) Di liquidare il credito finale relativo ai lavori in oggetto appaltati alla Ditta "GATTI E PURINI S.N.C. di Purini Pietro e C." di San Severino Marche (MC), per l'importo complessivo di Euro 29.851,17 + IVA 22% = Euro 36.089,03 (CUP: E77H21011780004 - CIG: 90514168C5, al netto del ribasso d'asta, essendo stato detratto dall'importo netto dei lavori pari ad Euro 131.581,17, oltre IVA, l'acconto già corrisposto pari ad Euro 102.000,00, oltre IVA.
- 4) Di autorizzare il pagamento della fattura 12/FE del 29/03/2023, assunta al prot. n. 21972 del 29/03/2023, a favore della Ditta "GATTI E PURINI S.N.C." di Purini Pietro e C." con sede in San Severino Marche (MC) - 62027, Via Enrico Fermi n. 22 - P. IVA 00357700434, relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto, come da stato finale e certificato di regolare esecuzione allegati, dell'importo di Euro 29.851,17 + IVA 22% = Euro 36.089,03, vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.
- 5) Di dare atto che la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice "GATTI E PURINI S.N.C." è stata verificata mediante acquisizione di:
  - 1) durc di congruità prot. 202200220MC00/3 del 19/12/2022, con il quale la Cassa Edile attesta l'esito positivo;
  - 2) DURC ON-LINE prot. INAIL\_37127566 del 03/03/2023 con scadenza validità 01/07/2023;
- 6) Di dare atto che la regolarità contributiva della Ditta subappaltatrice "EDILASFALTI & C. SRL" è stata verificata mediante acquisizione di:
  - 1) DURC ON-LINE prot. INPS\_34328408 del 20/01/2023 con scadenza validità 20/05/2023;



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

7) Di finanziare la spesa complessiva di Euro 36.089,03 mediante le risorse disponibili allocate cap. n.2841.6 - imp. n.1361/2020, sub.-imp. n. 2, giusta determinazione n. 130 del 22/02/2022 - R.G. n. 463.

8) Di prendere in definitiva consegna le opere eseguite dalla ditta appaltatrice “GATTI E PURINI S.N.C. di Purini Pietro e C.” nell’ambito dei lavori di costruzione della rotatoria provvisoria all’intersezione tra la S.S.77 e la S.S. 16-I° Stralcio, in esecuzione del contratto di appalto rep. n. 4674/2022 in premessa richiamato;

9) Di procedere allo svincolo delle seguenti polizze contratte dalla ditta appaltatrice “GATTI E PURINI S.N.C. di Purini Pietro e C.” a garanzia degli impegni contrattuali sottoscritti:

1) garanzia fidejussoria n. 1578.00.27.2799833747 emessa in data 29/03/2022, contratta con SACE BT S.P.A. – Agenzia di Fano Assistudio Group S.R.L. – per Euro 8.293,26, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

2) polizza assicurativa n. 1578.00.33.33037639 emessa in data 29/03/2022 contratta con SACE BT S.P.A. – per complessivi Euro 231.639,04, a copertura dei danni che possa eventualmente subire la Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, ed opere permanenti e temporanei anche preesistenti, e per Euro 500.000,00 a copertura della responsabilità civile verso terzi.

10) Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’ex art. 141 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.

11) Di procedere all’approvazione del conto consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, per l’importo di complessivi Euro 248.971,90 ripartito come di seguito indicato:

| <b>QUADRO TECNICO ASSESTATO D.D. r.g. n. 1633/2022</b> |                        |                    |
|--|------------------------|--------------------|
|  | <b>APPROVATO</b>       | <b>CONSUNTIVO</b>  |
| <b>1) IMPORTO LAVORI A MISURA</b>                      | <b>EURO 146.048,40</b> | <b>145. 982,68</b> |
| A detrarre oneri della sicurezza inclusi               | EURO 3.908,82          | 3.908,82           |
| <b>IMPORTO A BASE D’ASTA</b>                           | <b>EURO 142.139,58</b> | <b>142.073,86</b>  |
| REINTEGRO ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI                | EURO 3.908,82          | 3.908,82           |
| ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA                         | EURO 3.500,02          | 3.500,02           |
| <b>IMPORTO LAVORI</b>                                  | <b>EURO 149.548,42</b> | <b>149.482,70</b>  |
| A DETRARRE RIBASSO OFFERTO DEL 12,60%                  | <b>EURO 17 909,59</b>  | 17.901,53          |
| <b>IMPORTO RIBASSATO</b>                               | <b>EURO 124.229,99</b> | 124.172,33         |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>                            | <b>EURO 131.638,83</b> | <b>131.581,17</b>  |





# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

| <b>COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b> |                        |                   |
|---|------------------------|-------------------|
| <b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>                             |                        |                   |
| - IVA 22%   | EURO 28.960,54         | 28.947,86         |
| - Art.113, comma 3, D.Lgs.n.50/2016 (1.60%)                             | EURO 2.392,78          | 1.842,44          |
| - Art.113, comma 4, D.Lgs.n.50/2016 (0.40%)                             | EURO 598,19            | 460,61            |
| - Tassa ANAC  | EURO 30,00             | 30,00             |
| - Spese per prove di laboratorio IVA incl.                              | EURO 693,94            | 693,94            |
| -Spese tecniche, oneri ed IVA incl.                                     | EURO 15.000,00         | 15.000,00         |
| -Lavori in economia e di completamento in arrotondamento IVA incl.      | EURO 57.771,49         | 57.501,66         |
| - Impianto pubblica illuminazione IVA incl.                             | EURO 12.914,23         | 12.914,22         |
| <b>TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE</b>                                   | <b>EURO 118.361,17</b> | <b>117.390,73</b> |
| <b>TOTALE</b>   | <b>EURO 250.000,00</b> | <b>248.971,90</b> |

dando atto che l'importo di Euro 1.028,10 desunto dal conto consuntivo pari ad Euro 248.971,90 rispetto all'importo complessivo del progetto pari ad Euro 250.000,00, può essere posto a residuo.

12) Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza e per il successivo pagamento.

af/ap

**Il Dirigente**  
Orioli Marco

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 04-04-2023

**Il Responsabile del servizio**  
Orioli Marco



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

 Firmato

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 12-04-2023

**Il Responsabile del servizio finanziario**

Castellani Andrea

 Firmato