



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: VERDE-STRADE

Responsabile: Orioli Marco

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 792 del 25-11-2022

REGISTRO GENERALE N. 2813

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VEGETAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA BIODIVERSITA' AFFERENTE AL PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME CHIEN TI DI CIVITANOVA MARCHE.

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dal R.U.P. Geom. Antonio Frapiccini che qui si riporta:

Premesso che:

- con D.G.C. n.34 del 13.02.2020 è stato stabilito di partecipare al bando regionale per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi, afferenti la REM proponendo un progetto pari a € 50.000,00 con contributo regionale di € 25.000,00 e relativo cofinanziamento comunale di € 25.000,00;
- con D.G.C. n.51 del 28/02/2020 è stato approvato Il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori di "riqualificazione vegetazione e potenziamento della biodiversità afferente la pista ciclabile lungo il fiume Chienti di Civitanova Marche" redatto dall'Arch. Marta Angeli dell'Ufficio tecnico Comunale Settore VI Pianificazione Territoriale Edilizia e Suap, per l'importo complessivo di euro 50.000,00, subordinato alla partecipazione del Bando Regionale come sopra descritto;
- con Decreto Dirigente della P.F. Biodiversità e Rete ecologica Regionale n.13 del 04/06/2020 è stato approvato e pubblicato avviso pubblico relativo alla graduatoria per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi, in base ai criteri per la concessione dei contributi previsti della DGR 1168 del 30/09/2019 e che il progetto presentato dal Comune di Civitanova Marche è stato ammesso a contributo;
- con nota prot. 33695 del 27/06/2020 l'Ente ha comunicato l'accettazione del Contributo Regionale e la conseguente assunzione degli obblighi connessi;
- con D.G.C. n.607 del 27/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "riqualificazione vegetazione e potenziamento della biodiversità afferente la pista ciclabile lungo il fiume Chienti di Civitanova Marche" redatto dall'Arch. Marta Angeli dell'Ufficio tecnico Comunale Settore VI Pianificazione Territoriale Edilizia e Suap, per l'importo complessivo di euro 50.000,00;

- con il medesimo atto si è stabilito di finanziare l'intervento per l'importo complessiva di Euro 50.000,00 quanto ad Euro 25.000,00 al cap. 2784/4 IMP.2043/2021 e quanto ad Euro 25.000,00 al cap.2784/5 IMP.2042/2021;

- con Determina Dirigenziale n.134 del 25/02/2022 (R.G. 499) è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è determinato a contrattare stabilendo, ai fini del principio di concorrenza, di correttezza e di non discriminazione, di procedere all'affido diretto dei lavori mediante richiesta di offerta a n°2 operatori economici specializzati nel settore individuati dal R.U.P., aggiudicandolo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016;

- con Determina Dirigenziale V Settore n.203 del 22/03/2022 (R.G.748) è stato effettuato affido diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, così come sostituita dall'art. 51 Legge n. 108 del 29/07/2021, alla ditta "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, per l'importo complessivo di Euro 35.499,83 + IVA 22% = Euro 43.309,79 di cui Euro 604,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 5,38 % (pari ad Euro 1.984,09) sull'importo netto posto a base di gara e conseguentemente è stato assestato il quadro economico dell'intervento;

Considerato:

- che in data 06/04/2022 è stato redatto verbale di consegna lavori, agli atti dell'U.T.C. - Settore V, con il quale è stata fissata la consegna per il giorno 06/04/2022 e la scadenza per il giorno 25/05/2022, considerando che il tempo utile per concludere i lavori è di 50 giorni naturali e consecutivi;

- che in data 24/05/2022, a seguito della richiesta effettuata dall'impresa appaltatrice con nota prot. 32324 del 24/05/2022 veniva concessa la proroga contrattuale di n.25 giorni e veniva fissato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il 18/06/2022;

- che in data 24/05/2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori in oggetto a causa di condizioni climatiche particolari con ondate di caldo anomalo che avrebbero compromesso l'esecuzione dei lavori di piantumazione a regola d'arte;

- che i lavori sono ripresi in data 02/11/2022, come risulta dal verbale di ripresa, agli atti dell'U.T.C. - Settore V, dal quale si evince che la nuova data di ultimazione dei lavori è fissata per il giorno 26/11/2022;

- che i lavori sono stati ultimati in data 24/11/2022 come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori, sottoscritto dalla ditta appaltatrice agli atti dell'U.T.C. - Settore V;

- che, per ragioni di servizio, dal 01/10/2022 è stato necessario procedere alla sostituzione del Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elisa Scalabroni, dipendente del Settore V Lavori Pubblici e che è stato nominato quale Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto il Geom. Antonio Frapiccini, P.O. del Settore V Lavori Pubblici;

Rilevato:

- che in data 24/11/2022 il Direttore Lavori Geom. Antonio Frapiccini dipendente del Settore V LL.PP., ha emesso lo STATO FINALE dei lavori in oggetto, ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, dal quale si evince che l'importo da liquidare, essendo previsto dall'affido il pagamento in unica soluzione a lavoro finito, è pari ad Euro 35.499,36 oltre IVA 22%;
- che in data 24/11/2022 è stato redatto dal Direttore Lavori il C.R.E., con il quale si conferma il credito finale dell'impresa appaltatrice pari ad Euro 35.499,36, e pertanto rimane il credito dell'impresa pari ad Euro 35.499,36 + IVA 22% = Euro 43.309,22;
- che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto il registro di contabilità ed i restanti documenti contabili, senza apporre riserva alcuna;
- che per il pagamento dello STATO FINALE dei lavori in oggetto, la ditta "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, ha emesso la fattura n. 85 del 24/11/2022, per un importo pari ad Euro 35.499,36+ IVA 22% = Euro 43.309,22 (CUP: E73B20000020006 CIG: Z97355939C) vistata per regolarità di esecuzione dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonio Frapiccini;

Considerato:

- che nel corso dei lavori è emersa la necessità di riportare una maggiore quantità di terreno vegetale visto che in varie aree della zona di intervento, la tipologia di terreno presentava detriti e materiale vario di scarto e non risultava pertanto idonea alla piantumazione di nuove specie arboree;
- che per effettuare i lavori in economia di cui sopra, visto l'esiguo e importo e considerata la presenza sul posto con il personale e i mezzi necessari, è stata contattata direttamente la ditta appaltatrice "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, che si è resa subito disponibile ad effettuare le lavorazioni richieste;
- che con Determina Dirigenziale V Settore n. 784 del 18/11/2022 (R.G. 2776) si è proceduto:

a) ad assestare il quadro economico dell'intervento come segue:

1) IMPORTO DI AFFIDO**EURO 35.499,83**
-----**2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:**

- IVA 22%	EURO	7.809,96
- Art. 113 comma 3 D.Lgs.n°50/2016 (1.60%)	EURO	599,74
- Art. 113 comma 4 D.Lgs.n°50/2016 (0.40%)	EURO	149,94
- Lavori in economia, di completamento vari ed imprevisti IVA incl.	EURO	3.519,94
- Economie da ribasso	EURO	2.420,59

TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE

EURO 14.500,17

TOTALE PROGETTO

=====
EURO 50.000,00
=====

b) ad affidare direttamente, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, così come sostituita dall'art. 51 Legge n. 108 del 29/07/2021 alla ditta ""KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, i lavori in economia sopra descritti, per l'importo di euro 2.885,20, oltre IVA di legge per un importo complessivo di Euro 3.519,94 compresa iva al 22% opere previste nel quadro economico alla voce "*Lavori in economia, di completamentovari ed imprevisti IVA incl.*";

Preso atto:

- che per i lavori in economia sopra descritti la D.L. ha emesso la LISTA IN ECONOMIA n.1 allegata alla presente determinazione, dalla quale si evince che l'importo complessivo è pari ad Euro 2.884,39 oltre IVA 22%;

- che il CUP dell'intervento è: E73B20000020006 e che il Codice d'identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) risultano essere: Z97355939C per i lavori dell'appalto principale e Z4138AE02A per i lavori in economia;

Rilevato:

- che per il pagamento delle liste in Economia, la ditta "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, ha emesso la fattura n. 86 del 24/11/2022, per un importo pari ad Euro 2.884,39 + IVA 22% = Euro 3.518,96 (CUP.n. E73B20000020006: CIG: Z4138AE02A) vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P. Geom. Antonio Frapiccini;

Vista la regolarità contributiva della ditta verificata mediante acquisizione del DURC online prot. INAIL_34381347 con validità fino al 27/12/2022;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Attestata, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione dei lavori di cui sopra

DETERMINA

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - Di approvare i seguenti allegati tecnico-amministrativi dei lavori in oggetto:
 - 1) STATO FINALE DEI LAVORI;
 - 2) LISTA IN ECONOMIA N.01
 - 3) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
 - Di liquidare e pagare lo STATO FINALE dei lavori in oggetto alla ditta "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, per un importo complessivo pari ad Euro 43.309,22 di cui euro 35.499,36 per lavori ed euro 7.809,86 per IVA 22%;
 - Di liquidare e pagare i lavori in economia relativi alla LISTA IN ECONOMIA N.01 alla ditta "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, per un importo complessivo pari ad Euro 3.518,96 di cui euro 2.884,39 per lavori ed euro 634,57 per IVA 22% previsti nel quadro economico alla voce "*Lavori in economia, di completamento vari ed imprevisi IVA incl.*";
 - Di autorizzare il pagamento della fattura n. . 85 del 24/11/2022 alla ditta "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, relativa al pagamento dello STATO FINALE dei lavori in oggetto di importo pari ad Euro 35.499,36 + IVA 22% = Euro 43.309,22 (CUP: E73B20000020006 CIG: Z97355939C) vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P. Geom. Antonio Frapiccini;
 - Di autorizzare il pagamento della fattura n. . 86 del 24/11/2022 alla ditta "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, relativa al pagamento della LISTA IN ECONOMIA N.01 dei lavori in oggetto di importo pari ad Euro 2.884,39 + IVA 22% = Euro 3.518,96 (CUP.n.: E73B20000020006 CIG: Z4138AE02A) vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P. Geom. Antonio Frapiccini;
 - Di dare atto che il CUP dell'intervento è: E73B20000020006 e che il Codice d'identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) risultano essere: Z97355939C per i lavori dell'appalto principale e Z4138AE02A per i lavori in economia;
 - Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 46.828,18 è finanziata quanto ad Euro 25.000,00 al cap. 2784/4 IMP.2043/2021 e quanto ad Euro 25.000,00 al cap.2784/5 IMP.2042/2021;
 - Di dare atto che dalle risultanze dell'appalto risulta un'economia di Euro 2.422,14 derivante dalle economie da ribasso che può essere rimessa nelle disponibilità dell'Ente;
 - Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza.
- af/cb

Il Dirigente
Orioli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 25-11-2022

Il Responsabile del servizio
Orioli Marco

 Firmato

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 28-11-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato