



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PATRIMONIO

Responsabile: Orioli Marco

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 793 del 27-11-2023

REGISTRO GENERALE N. 2203

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO/SISTEMAZIONE CENTRO DEL RIUSO SITO IN VIA FONTANELLA DI CIVITANOVA MARCHE (D.G.R. 119/2020 E D.D.P.F. 238/2020). DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio redatto in data 27/11/2023 dal RUP Geom. Antonio Frapiccini dal quale risulta:

PREMESSO CHE:

- con la delibera della Giunta Comunale n. 495 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori "DI AMPLIAMENTO/SISTEMAZIONE CENTRO DEL RIUSO SITO A CIVITANOVA MARCHE IN VIA FONTANELLA (D.G.R. 1199/2020 E D.D.P.F. 238/2020)", con una spesa di complessivi Euro 150.000,00;

- la spesa di complessivi Euro 150.000,00 è stata finanziata la capitolo 2757/4 - imp. n. 1366/22, che ha in entrata al Cap. 564/7 il corrispondente contributo regionale stanziato con la DGR n.1199/2020 e il D.D.P.F. n. 238 del 16/02/2020;

- il R.U.P. dell'intervento è il Geom. Antonio Frapiccini - Responsabile P.O. ServiziTecnici V^ Settore;

-con la Determina del Dirigente V° Settore n. 775 del 16/11/2022, R.G. 2755, si è provveduto alla rettifica dei seguenti elaborati:

- 1-Computo Metrico e QTE;
- 2-Capitolato speciale di appalto;
- 3-Schema di contratto;

confermando il qte di progetto, nonché avviato le procedure per la selezione del contraente dell'appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51 della L. 108/2021, previa valutazione di n. 3 (tre) preventivi, tra operatori specializzati del settore, mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- a seguito della procedura di selezione del contraente attraverso la piattaforma net4market (ID219), con la determina del Dirigente V° Settore n. 142 del 06/03/2023 - R.G. 425 i lavori sono stati affidati, previa acquisizione di n. 03 preventivi, alla ditta "FELIZIANI ITALO s.r.l. unipersonale", con sede legale in via Tirso n. 7 – 64100 Teramo (TE) – P.IVA: 01951710670, per un importo netto di Euro 99.662,43 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 2.089,56), oltre IVA, avendo offerto un ribasso del 13,12% sull'importo posto a base di gara di Euro 112.307,63, nonché disposto l'asestamento del QTE di progetto, confermando la spesa di complessivi Euro 150.000,00;

- con la delibera della Giunta Comunale n.89 del 21/03/2023 è stato approvato l'asestamento del quadro tecnico economico dell'intervento di che trattasi, con autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per il finanziamento dell'incarico a professionista esterno della direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché per interventi in economie e/o migliorie, confermando l'importo complessivo di Euro 150.000,00;

RICHIAMATA la determina del Dirigente V° Settore n. 295 del 11/05/2023 - R.G. n.883 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici inerenti la Direzione Lavori ed il Coordinamento Sicurezza in Esecuzione dell'intervento di "Ampliamento/Sistemazione Centro del Riuso sito a Civitanova Marche in Via Fontanella (D.G.R. 119/2020 E D.D.P.F. 238/2020)", al professionista Geom. Adriano Toso, con studio professionale in Via Alvata, 55 - 62018 Potenza Picena (MC) MC), C.F. TSODRN62S02F632Z P.Iva: 00963110432, per un importo di € 10.033,49 oltre CIPAG 5% ed IVA 22%, al netto del ribasso del 20% offerto;

VISTO CHE in data che in data 25/05/2023 è stato stipulato con la ditta appaltatrice Feliziani Italo s.r.l.u il relativo contratto di appalto Repertorio n. 4719;

VISTO CHE i lavori hanno avuto inizio con verbale in data 07/06/2023 e considerato il tempo contrattuale concesso di giorni 120 naturali e consecutivi il termine ultimo per dare compiuti tutti i lavori risulta essere il 04/10/2023;

RICHIAMATA la determina del Dirigente V° Settore n. 696 del 25/10/2023 - RG 1960 con la quale è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi con liquidazione del relativo primo acconto alla ditta appaltatrice Feliziani Italo s.r.l.u. nell'importo netto di Euro 69.948,00, oltre IVA 22%;

RICHIAMATA la Determina del Dirigente V° Settore n. 712 del 30/10/2023 - R.G. n. 1991 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori di cui all'oggetto con cui l'importo dei lavori affidati alla ditta Appaltatrice Feliziani Italo s.r.l.u. è stato elevato a complessivi Euro 107.057,35, al netto del ribasso d'asta del 13,12 %, di cui Euro 2.089,56 per gli oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso, con un maggiore importo contrattuale di Euro 7.394,92, e concessa una proroga dei tempi contrattuali di gg.5, nonché proceduto all'asestamento del quadro tecnico economico dell'intervento confermando l'importo complessivo di Euro 150.000,00 come di seguito ripartito:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO/SISTEMAZIONE CENTRO DEL RIUSO SITO A CIVITANOVA MARCHE IN VIA FONTANELLA n. 85 (D.G.R. 119/2020 E D.D.P.F. 238/2020) - CUP: E72F22000130006.

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

		PROGETTO	AFFIDAMENTO	ASSESTATO X DL	VARIANTE	
		€	€	€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori					
	A.1.1	Importo dei lavori				
		di cui importo dei lavori a misura	114.397,19 €			122.908,84 €
		di cui importo dei lavori a corpo	- €			- €
		Totale importo lavori	114.397,19 €			122.908,84 €
	A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		2.089,56 €		2.089,56 €
	A.3	Importo dei lavori a base di gara		112.307,63 €		120.819,28 €
	Totale importo dei lavori (A.1.1)	114.397,19 €			122.908,84 €	
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)	112.307,63 €			120.819,28 €	
A.4	Sconto di Affidamento / Gara	13,120%	14.734,76 €	14.734,76 €	15.851,49 €	
A.5	Importo Ribassato		97.572,87 €	97.572,87 €	104.967,79 €	
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		2.089,56 €	2.089,56 €	2.089,56 €	
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO		99.662,43 €	99.662,43 €	107.057,35 €	

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€	€
B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	- €	- €	- €	- €
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	- €	- €	- €
B.3	Imprevisti: 3,60% (in fase di affidamento)	3.003,51 €	4.117,49 €	4.117,49 €	- €
B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €	- €	- €	- €
B.5	Oneri di conferimento a discarica	- €	- €	- €	- €
B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	3.431,92 €	- €	- €	- €
B.6.1	di cui Quota SUA	- €	- €	- €	- €
B.6.2	di cui Quota Comune di Civitanova Marche	3.431,92 €	2.287,94 €	2.287,94 €	1.843,63 €
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - SPESE TECNICHE PER COORDINATORE SICUREZZA, DL, CONTABILITA', CRE	3.000,00 €	3.000,00 €	12.541,86 €	10.033,49 €
B.7.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica	- €	- €	- €	- €
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)	- €	- €	- €	- €
B.9	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione	- €	- €	- €	- €
B.9.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento	- €	- €	- €	- €
B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	- €	- €	- €	- €
B.11	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.7)	- €	- €	501,67 €	501,67 €
B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione	- €	- €	- €	- €
B.12.1	Tassa Autorità di vigilanza LL.PP. - Lavori (ANAC) - Servizi (ANAC)	- €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
			- €	- €	- €
B.13	I.V.A.		- €	- €	- €
B.13.1	I.V.A. sui Lavori	22%	25.167,38 €	21.925,73 €	23.552,62 €
B.13.2	I.V.A. su (B.7+B.11)	22%	- €	- €	2.317,73 €
B.14	Economie derivanti dal ribasso d'asta			17.976,41 €	
B.15	Lavori in economia e/o migliori iva 22% compresa			5.063,30 €	4.663,51 €
	B. Totale somme a disposizione	35.602,81 €	50.337,57 €	50.337,57 €	42.942,65 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

VISTO CHE con la Determina dirigenziale R.G. 1991/2023 sopra richiamata di approvazione della perizia di variante e suppletiva si è provveduto ad adeguare l'impegno di spesa n.1366/22 - sub.-imp.1 incrementandolo di Euro 7.394,92, oltre IVA 22%, a favore della ditta Feliziani Italo srlu, quale somma aggiuntiva all'importo contrattuale;

VISTO CHE i lavori sono stati ultimati in data 06/11/2023 con verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/11/2023;

VISTO CHE con pec assunta al protocollo dell'Ente al n. 75857 del 15/11/2023, la D.L. ha inoltrato la documentazione contabile del SAL finale ed il certificato di regolare esecuzione, composta dai seguenti elaborati:

- Certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle Misure;
- Registro della Contabilità;
- Stato di Avanzamento Lavori finale;
- Lista lavori in economia;

sottoscritti senza riserva alcuna da parte della ditta Appaltatrice Feliziani Italo s.r.l.u;

RILEVATO pertanto che il Geom. Toso Adriano ha concluso le prestazioni affidategli con la determina del Dirigente V° Settore n. 295 del 11/05/2023 (R.G. 883) , e relative all'intervento in oggetto;

VISTO CHE il professionista incaricato ha inviato la relativa fattura n. 61 del 16/11/2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 76142 del 16/11/2023, emessa dal Geom. Adriano Toso (C.F. TSODRN62S02F632Z) dell'importo complessivo di Euro 12.852,90, compreso cassa geometri 5% ed IVA 22% (CIG: ZE93AAD851), e che la spesa trova copertura al Capitolo 2757/4 del bilancio finanziario anno 2023 – impegno di spesa n. 1366/22- sub.-imp. 2;

CONSIDERATO CHE non essendo stata indicata la ritenuta di acconto e applicato lo split payment in fattura, con nota inviata via pec, prot.78472 del 24/11/2023, si richiedeva al professionista di procedere ad emettere nota di credito per l'annullamento della fattura n.61/2023 e ad emettere nuova fattura con i dati opportunamente corretti;

VISTO CHE il professionista incaricato in data 24/11/2023 provvedeva:

- ad emettere nota di credito n. 5 del 24/11/2023, assunta al protocollo al n. 78523 del 27/11/2023, per l'annullamento della fattura n. 61 del 16/11/2023 precedentemente emessa;
- ad emettere nuova fattura n. 62 del 24/11/2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 78525 del



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

27/11/2023, dell'importo di euro 10.033,49, oltre cassa geometri 5% ed IVA 22% per complessivi euro 12.852,90 (CIG: ZE93AAD851);

ATTESO CHE alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici identificativi:

- CUP: E72F22000130006;
- CIG: ZE93AAD851;

VISTO il certificato di regolarità contributiva del precitato Professionista, emesso dalla cassa geometri rilasciato in data 13/11/2023 ed acquisito al protocollo comunale n. 75345 del 14/11/2023;

STANTE l'obbligo di liquidare la fattura n. 62 del 24/11/2023 come previsto all'art. 6 della convenzione che regola i rapporti con il professionista incaricato;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

INDIVIDUATO nella persona del Geom. Antonio Frapiccini, il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis. della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR. n. 62/2013 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Civitanova Marche;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.,
- il vigente Statuto comunale;
- Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

1. Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di DARE ATTO che la fattura n. 61 del 16/11/2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 76142 del 16/11/2023, emessa dal Geom. Adriano Toso (C.F. TSODRN62S02F632Z) dell'importo complessivo di Euro 12.852,90, compreso cassa geometri 5% ed IVA 22% , è stata annullata dalla nota di credito n. 5 del 24/11/2023, assunta al protocollo al n. 78523 del 27/11/2023, in quanto non è stata indicata la ritenuta di acconto e applicato lo split payment in fattura.



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

3. Di LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 62 del 24/11/2023, assunta al Prot. Generale dell'Ente al n. 78525 del 27/11/2023, emessa dal Geom. Toso Adriano (C.F. TSODRN62S02F632Z), dell'importo complessivo di Euro 10.033,49, oltre cassa geometri 5% ed IVA 22% per complessivi euro 12.852,90, relativa al saldo della Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori "DI AMPLIAMENTO/SISTEMAZIONE CENTRO DEL RIUSO SITO A CIVITANOVA MARCHE IN VIA FONTANELLA (D.G.R. 1199/2020 E D.D.P.F. 238/2020", distinta come segue:

OPERATORE ECONOMICO	Geom. Toso Adriano (C.F. TSODRN62S02F632Z)
FATTURA N.	62 del 24/11/2023
IMPONIBILE	€ 10.033,49
Aliquota contributo cassa (5%)	€ 501,67
Aliquota IVA (22%)	€ 2.317,73
IMPORTO TOTALE	€ 12.852,89
CIG	ZE93AAD851
CUP	E72F22000130006
CAPITOLO E IMPEGNO DI SPESA	Capitolo 2757/4 del bilancio finanziario anno 2023 – impegno di spesa n. 1366- sub 2.

4. Di PRECISARE che la spesa complessiva per i servizi di cui trattasi, pari ad € 12.852,89 compreso contributo cassa geometri ed Iva trova copertura al Capitolo 2757/4 del bilancio finanziario anno 2023 – impegno di spesa n. 1366/22- sub-imp. 2.

5. Di DARE ATTO del certificato di regolarità contributiva del Geom. Adriano Toso, rilasciato dalla Cassa Geometri in data 13/11/2023 ed acquisito al protocollo comunale n. 75345 del 14/11/2023.

6. Di DARE ATTO che il RUP dell'intervento è il Responsabile P.O. del V Settore Comune di Civitanova Marche, Geom. Antonio Frapiccini.

7. Di PRECISARE che il CUP assegnato all'intervento è E72F22000130006 e che il CIG acquisito per il servizio tecnico di cui trattasi è ZE93AAD851.

8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

9. DI DICHIARARE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

10. Di trasmettere copia del presente provvedimento:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- a. all'Albo pretorio;
- b. al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- c. al Responsabile del Settore IV – Servizi Finanziari.

af/ap

Il Dirigente
Orioli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 27-11-2023

Il Responsabile del servizio
Orioli Marco

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 28-11-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Perugini Roberta

 Firmato