



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PATRIMONIO
Responsabile: Frapiccini Antonio

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 391 del 15-06-2023

REGISTRO GENERALE N. 1138

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA VIALE VITTORIO VENETO. FONDI MIUR - PIANO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. LIQUIDAZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE

Il Geom. Antonio Frapiccini, facente funzioni vicarie in sostituzione del Dirigente V Settore Ing. Orioli Marco, giusta disposizione ID n. 2841 del 06/04/2023, vista la relazione dell'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Giordano Bizzarri che qui si richiama:

PREMESSO:

- che il Comune di Civitanova Marche, partecipava al Piano adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 e 29 novembre 2019, n. 1111;

- che con decreto direttoriale n.90 del 15 aprile 2020 e Decreto Ministeriale n. 43 del 30 giugno 2020, l'ente risultava assegnatario di € 70.000,00 per gli immobili, secondo il quadro sotto riportato:

	Sede	indirizzo	CUP	Importo finanziato	cofinanziamento
1	CIVITANOVA MARCHE	Via REGINA ELENA ,5	E76B20000610001	70 000,00	4 500,00
2	CIVITANOVA MARCHE	Viale VITTORIO VENETO ,229	E76B20000580001	70 000,00	4 500,00

DATO ATTO:

- che con determinazione n.398 RG 1342 del 07/06/2021, si affidava l'incarico esterno per la redazione del progetto di adeguamento antincendio per la scuola S. Zavatti di Viale Vittorio Veneto all'Ing. Gianni Pallotti per un importo di € 5.046.41 oltre cassa e iva per un totale di € 6.402,89 i.c.;

- che con delibera di Giunta Comunale n.385 del 21/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed autorizzato il finanziamento per:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA S.ZAVATTI VIALE VITTORIO VENETO

per un importo complessivo di € 74.500,00 impegnato ai Capitoli: 2612/1 annualità 2021 (entrata cap. E. 552.2);

- che la funzione del Responsabile Unico del Procedimento è stata affidata all'Ing. Giordano Bizzarri;

- che con Determinazione a contrarre n. 633 del 22-09-2021 num. 2180 registro generale, venivano avviate le operazioni di gara;

- che con Determinazione n.636 RG 2191 del 23/09/2021 venivano affidati i lavori alla ditta:

Ditta	Lavoro	Cup CIG	Importo + IVA	Capitolo
CEM di Elisei Carlo & C. s.r.l. Montelupon e MC P.IVA 0066032043 3	ADEGUAMENT O ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - BANDO MIUR. SCUOLA VIALE VITTORIO VENETO.	CUP.: E76B2000058000 1 CIG. 8912552693	€ 43.918,92 + iva quarantremilanovecentodiciotto/ 92 € 48.310,81 i.c.	Capitoli: 2612/1 annualità 2021 (entrata cap. E. 552.2); imp.1149/202 1

ed approvato il seguente quadro tecnico economico:

Lavori di " ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA VIALE VITTORIO VENETO. "

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PFTE - PD- PE

AGGIORNAMENTO dic-22

A. Importo dei Lavori		€	PROGETTO €	AFFIDAMENTO €
A.1.1	Importo dei lavori			
	di cui importo dei lavori a misura	47 178,92 €		
	di cui importo dei lavori a corpo	- €		
	Totale importo lavori		47 178,92 €	
A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		607,55 €	
A.3	Importo dei lavori a base di gara		46 571,37 €	
Totale importo dei lavori (A.1.1)			47 178,92 €	
Totale importo soggetto a ribasso (A.3)			46 571,37 €	
A.4	Sconto di Affidamento / Gara	7,000%		3 260,00 €
A.5	Importo Ribassato			43 311,37 €
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			607,55 €
A.7 IMPORTO DI CONTRATTO				43 918,92 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione		€	€	
B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)		8 606,46 €	8 606,46 €
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €	- €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €	- €
B.3	Imprevisti 0,00%			- €
B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	- €
B.5	Oneri di conferimento a discarica		- €	- €
B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	- €	943,58 €	943,58 €
B.6.1	di cui Quota SUA			- €
B.6.2	di cui Quota Comune di Civitanova Marche			- €
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e direzione lavori all'assistenza gionaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		5 046,41 €	5 046,41 €
B.7.1	Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		4 241,38 €	4 241,38 €
B.7.2	Altre spese tecniche per scia antincendio e verifiche impianti			
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €	- €
B.9	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €	- €
B.9.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento			- €
B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		1 000,00 €	1 000,00 €
B.11	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (4% su B.7+b7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10)		411,51 €	411,51 €
B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		- €	- €
B.13	I.V.A.			- €
B.13.1	I.V.A. sui Lavori	10%	4 717,89 €	4 391,89 €
B.13.2	I.V.A. su (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.7+B.7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10+B.11+B.11.1+B.12)	22%	2 353,85 €	2 353,85 €
B.14	Economie derivanti dal ribasso d'asta			3 586,00 €
B. Totale somme a disposizione			27 321,08 €	30 581,08 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)

74 500,00 €

74 500,00 €

RILEVATO:

- che i lavori sono stati consegnati in data 23/08/2022 come risulta da verbale agli atti dell'U.T.C. con scadenza dei lavori entro la data del 23/12/2022 con concessione di proroga fino al 06/02/2023 per interferenza delle lavorazioni con le attività scolastiche;
- che in data 02/02/2023 i lavori sono stati ultimati, come da certificato di ultimazione lavori, sottoscritto dalla ditta appaltatrice, presente anch'esso agli atti dell'UTC;

RICHIAMATO il contratto Repertorio 4705/2023, sottoscritto in data 24/02/2023;

DATO ATTO:

- che non sono stati emessi certificati di pagamento in precedenza
- che in esecuzione dell'affidamento, ai sensi del D.M. 49 del 07/03/2018, il direttore dei lavori redigeva in data 10/02/2023 lo stato finale dei lavori da cui risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 31.154,02 oltre iva 10%;
- che in data 14/04/2023 il direttore dei lavori emetteva il certificato di Regolare Esecuzione, con il quale si conferma il credito finale all'impresa di € 31.154,02 oltre iva 10%;
- che è stato redatto dalla Direzione lavori e sottoscritto dalla Ditta appaltatrice n.1 verbale nuovi prezzi;

RITENUTO di dover approvare i seguenti atti contabili emessi dalla direzione lavori e sottoscritti dall'impresa senza riserve:

Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di contabilità, Stato finale;

RICHIAMATI i codici:

CUP: E76B20000580001

CIG: 8912552693

ACQUISITA e verificati da parte della ditta la Regolarità contributiva in data 08/06/2023, INAIL_37001215;

VISTA la polizza fideiussoria n. 1/2737/96/191285791 rilasciata dalla compagnia assicuratrice UnipolSai, acquisita con nota prot. n. 32055 del 15/05/2023, emessa a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 103, c. 6 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la fattura n.176 del 22/05/2023 per € 31.154,02 oltre iva, pervenuta da parte della ditta CEM di Elisei Carlo & C S.r.l, Contrada S. Martino, 21a - 62010 Montelupone (MC) P.IVA 00660320433 da liquidarsi secondo il seguente schema:

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE			Modalità di pagamento – CC bancario/postale
Beneficiario	Codice Fiscale	P.IVA	Iban/CC postale
CEM di Elisei Carlo & C S.r.l,	00660320433	00660320433	-

Contrada S. Martino, 21a - 62010 Montelupone (MC) P.IVA 00660320433						
INDICAZIONE DEGLI ATTI		RIFERIMENTI CONTABILI		DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO		
Determinazione Dirigenziale	CIG.	Capitolo	ID. Impegno	Fattura	Importo netto	IVA10%
n.636 del 27/09/2022 R.G: n.2191	CUP: E76B20000580001 CIG: 8912552693	2612/1 annualità 2021	Imp 1149/2021 sub1	n.176 del 22/05/2023	€ 31.154,02	€ 3115,40

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:

- o la L. 241/1990 e s.m.i.;
- o il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- o il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- o il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- o il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- o il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- o Il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- o Il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i.;
- o Il D.lgs 36/2023 ed in particolare il differimento del termine di applicazione dal 01-07-2023;
- o le Linee Guida ANAC n. 4;

DETERMINA

- Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di APPROVARE la contabilità relativa allo STATO FINALE dell'appalto in oggetto, composta dai seguenti documenti contabili:

- 1) LIBRETTO DELLE MISURE N. 1;

- 2) REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1;
- 3) SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA';
- 4) STATO FINALE;
- 5) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

- DI IMPUTARE la liquidazione complessiva ed autorizzare il pagamento della fattura vistata dal RUP secondo il seguente quadro:

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE				Modalità di pagamento – CC bancario/postale		
Beneficiario		Codice Fiscale	P.IVA	Iban/CC postale		
CEM di Elisei Carlo & C S.r.l, Contrada S. Martino, 21a - 62010 Montelupone (MC) P.IVA 00660320433		00660320433	00660320433	-		
INDICAZIONE DEGLI ATTI		RIFERIMENTI CONTABILI		DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO		
Determinazione Dirigenziale	CIG.	Capitolo	ID. Impegno	Fattura	Importo netto	IVA
n.636 del 27/09/2022 R.G: n.2191	CUP: E76B20000580001 CIG: 8912552693	2612/1 annualità 2021	Imp 1149/2021 sub1	n.176 del 22/05/2023	€ 31.154,02	€ 3115,40

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è firmato dal Geom. Antonio Frapiccini, facente funzioni vicarie, in sostituzione del Dirigente V Settore, giusta disposizione ID n. 2841 del 06/04/2023.

- Di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- Di DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

- Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento

1. all'Albo pretorio;
2. al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

3. al Responsabile del Settore IV –Servizi Finanziari-;
gb/cb

Il Dirigente
Frapiccini Antonio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 15-06-2023

Il Responsabile del servizio
Frapiccini Antonio

 Firmato

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 29-06-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato