



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: DEMANIO

Responsabile: MORONI CONCETTA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 564 del 04-08-2022

REGISTRO GENERALE N. 1973

OGGETTO: RIFACIMENTO FOGNATURA ACQUE CHIARE E MARCIAPIEDI DI VIA ISONZO. APPROVAZIONE STATO FINALE, VERBALE NUOVI PREZZI, C.R.E. E LISTA IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE ED ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio redatto in data 04/08/2022 dall'Istruttore Tecnico Geom. Marco Schiavoni dal quale risulta:

PREMESSO:

- che con delibera G.C. n.568 del 10/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “RIFACIMENTO FOGNATURA ACQUE CHIARE E MARCIAPIEDI DI VIA ISONZO”, per l’importo complessivo di Euro 155.000,00

- che con successiva Determina Dirigenziale V° Settore n.863 del 16/12/2021 (R.G. 2996), è stata approvata la modalità di affido e deciso di provvedere a contrattare la scelta del contraente, mediante affido diretto da espletarsi con il criterio del minor prezzo, determinato dal ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, scegliendo per il presente appalto, per una maggiore trasparenza e concorrenzialità dei prezzi, di procedere all’affido diretto previo richiesta offerta a n.3 operatori economici;

- che con Determina Dirigenziale V° Settore n.921 del 30/12/2021 - R.G. n. 3178 si è proceduto all’affido dei lavori alla ditta "SMT DI SILENZI F. & C. SNC" - Via Enrico Fermi n. 7 - 63814 TORRE SAN PATRIZIO (FM), P.I. 02199270444, per l'importo complessivo di Euro 94.031,39 (oltre IVA 22%), di cui Euro 92.028,99 per lavori ed Euro 2.002,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 6,69% (pari ad Euro 6.598,16) sull'importo netto posto a base di gara;

- che con il medesimo atto è stato approvato l'assestamento del quadro economico dei lavori in oggetto, confermando la spesa complessiva di Euro 155.000,00, somma ripartita come segue:

1) IMPORTO LAVORI (comprensivo dei costi della sicurezza inclusi nei prezzi) Euro 100.629,55
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi non soggetta a ribasso Euro 2.002,40



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Importo a base di gara soggetto a ribasso	Euro 98.627,15
a detrarre importo ribasso d'asta offerto (6,69%)	Euro 6.598,16

	Euro 92.028,99
a sommare importo oneri della sicurezza	Euro 2.002,40

	Euro 94.031,39
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (0,22%)	Euro 20.686,91
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (1,60%)	Euro 1.610,07
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (0,40%)	Euro 402,52
- Oneri per rifacimento segnaletica stradale, compreso ogni onere, IVA compresa	Euro 3.000,00
- Onere per redazione P.S.C. e coordinamento della sicurezza in esecuzione	Euro 5.000,00
- Lavori vari di non esatta valutazione quali cavallottamento servizi gas--metano, acquedotto e fogna nera, ricollegamento allacci esistenti ecc., da liquidare su fattura, IVA compresa, in arrotondamento	Euro 30.269,11

SOMMANO	Euro 60.968,61

TOTALE	EURO 155.000,00

- che l'opera e' finanziata per l'intero importo con le somme allocate al cap. n.2884.1 - imp. n. 1933/2021 (avanzo Amm.ne 2020);

- che con la ditta appaltatrice "SMT DI SILENZI F. & C. SNC" di Torre San Patrizio (FM) in data 30/06/2022, rep. n. 4680, è stato stipulato regolare contratto d'appalto;

VISTO che i lavori iniziati in data 06/04/2022 sono terminati in data 03/08/2022 come risulta dai relativi verbali, quindi nei tempi previsti nello schema di contratto;

RILEVATO:

- che relativamente alla f.p.o. della tubazione in PVC ø630mm, la D.L. ha ritenuto congrua la sostituzione della condotta prevista in progetto SN8 con stessa tubazione ma del SN4 in quanto inserita al di sotto del marciapiede pedonale e quindi non interessata dal traffico veicolare sia leggero che pesante, per cui è stato redatto specifico verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

- che in data 03/08/2022 è stato redatto dal D.L. lo STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 03/08/2022 relativi all'affido diretto, dell'importo netto di Euro 93.792,63;

- che il credito finale dell'impresa ammonta ad Euro 93.792,63 + IVA 22% = Euro 114.427,01 non essendo stati pagati acconti in precedenza;

- che in data 03/08/2022 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il C.R.E. con il quale si conferma il credito finale dell'impresa appaltatrice pari ad Euro 93.792,63, oltre IVA 22%;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che nel periodo intercorrente dal 11/04/2022 al 22/07/2022 sono state eseguite dalla Ditta “SMT DI SILENZI F. & C. SNC” lavorazioni in economia relative al cantiere in oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 23.728,84 + IVA 22% = Euro 28.949,18, come si evince dall'allegata lista in economia;
- che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto il registro di contabilità ed i restanti documenti contabili, senza apporre riserva alcuna;
- che a seguito della redazione della contabilità finale dei lavori in oggetto il quadro economico dell'opera in oggetto può essere riassetato come segue, confermando la spesa complessiva di Euro 155.000,00:

1) IMPORTO LAVORI (comprensivo dei costi della sicurezza inclusi nei prezzi)	Euro 100.374,03
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi non soggetta a ribasso	Euro 1.997,31

Importo a base di gara soggetto a ribasso	Euro 98.376,72
a detrarre importo ribasso d'asta offerto (6,69%)	Euro 6.581,40

	Euro 91.795,32
a sommare importo oneri della sicurezza	Euro 1.997,31

	Euro 93.792,63
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (0,22%)	Euro 20.634,38
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (1,60%)	Euro 1.610,07
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (0,40%)	Euro 402,52
- Oneri per rifacimento segnaletica stradale, compreso ogni onere, IVA compresa	Euro 3.000,00
- Onere per redazione P.S.C. e coordinamento della sicurezza in esecuzione	Euro 4.558,38
- Lavori vari di non esatta valutazione quali cavallottamento servizi gas--metano, acquedotto e fogna nera, ricollegamento allacci esistenti ecc., da liquidare su fattura, IVA compresa, in arrotondamento	Euro 31.002,02

SOMMANO	Euro 61.207,37

TOTALE	EURO 155.000,00

RILEVATO ALTRESI':

- che la Ditta “SMT DI SILENZI F. & C. SNC”, per la liquidazione dei lavori eseguiti presso il cantiere in oggetto, ha emesso le seguenti fatture elettroniche:
Per i lavori principali affidati con D.D. 921 del 30/12/2021 - R.G. n. 3178:
 - 1) Fattura n.23 del 03/08/2022, assunta al prot. n. 50380 del 03/08/2022, dell'importo di Euro 93.792,63 + IVA 22% = Euro 114.427,01;*Per lavori eseguiti in economia:*
 - 2) Fattura n.24 del 03/08/2022, assunta al prot., n. 50381 del 03/08/2022, dell'importo di Euro 23.728,84 + IVA 22% = Euro 28.949,18;

vistate per regolarità di esecuzione dal Responsabile del Servizio;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi come da DURC ON-LINE richiesto il 26/05/2022, prot. INAIL_33177806, scadenza validità 23/09/2022;

- che i codici identificativi dell'intervento sono:

CUP. E71B21005470004;

CIG. 9026672561 (lavori principali)

CIG. ZD73742841 (lavori in economia);

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare l'asestamento del quadro economico dei lavori di rifacimento fognatura acque chiare e marciapiedi di Via isonzo, dell'improto complessivo di Euro 155.000,00, somma ripartita come segue:

1) IMPORTO LAVORI (comprensivo dei costi della sicurezza inclusi nei prezzi)	Euro 100.374,03
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi non soggetta a ribasso	Euro 1.997,31

Importo a base di gara soggetto a ribasso	Euro 98.376,72
a detrarre importo ribasso d'asta offerto (6,69%)	Euro 6.581,40

	Euro 91.795,32
a sommare importo oneri della sicurezza	Euro 1.997,31

	Euro 93.792,63
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (0,22%)	Euro 20.634,38
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (1,60%)	Euro 1.610,07
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (0,40%)	Euro 402,52
- Oneri per rifacimento segnaletica stradale, compreso ogni onere, IVA compresa	Euro 3.000,00
- Onere per redazione P.S.C. e coordinamento della sicurezza in esecuzione	Euro 4.558,38



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- Lavori vari di non esatta valutazione quali cavallottamento servizi gas--metano, acquedotto e fogna nera, ricollegamento allacci esistenti ecc., da liquidare su fattura, IVA compresa, in arrotondamento	Euro 31.002,02

SOMMANO	Euro 61.207,37

TOTALE	EURO 155.000,00

3) Di approvare i seguenti allegati atti tecnico-amministrativi dei lavori in oggetto:

- a) STATO FINALE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 03/08/2022;
- b) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- c) VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
- d) LISTA IN ECONOMIA.

4) Di liquidare e pagare alla Ditta “SMT DI SILENZI F. & C. SNC” di Torre San Patrizio (FM) il credito finale di Euro 93.792,63 + IVA 22% = Euro 114.427,01, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto non essendo stati pagati acconti precedenti.

5) Di liquidare e pagare alla Ditta “SMT DI SILENZI F. & C. SNC” di Torre San Patrizio (FM) i lavori in economia eseguiti presso il cantiere in oggetto, dell'importo di Euro 23.728,84 + IVA 22% = Euro 28.949,18, come si evince dall'allegata lista in economia.

6) Di autorizzare alla Ditta “SMT DI SILENZI F. & C. SNC” di Torre San Patrizio (FM) il pagamento della fattura n.23 del 03/08/2022, assunta al prot. n. 50380 del 03/08/2022, dell'importo di Euro 93.792,63 + IVA 22% = Euro 114.427,01, relativa al pagamento dello STATO FINALE dei lavori in oggetto, vistata per regolarità di esecuzione dal Responsabile del Servizio (CIG. n. 9026672561).

7) Di autorizzare alla Ditta “SMT DI SILENZI F. & C. SNC” di Torre San Patrizio (FM) il pagamento della fattura n.24 del 03/08/2022, assunta al prot. n. 50381 del 03/08/2022, dell'importo di Euro 23.728,84 + IVA 22% = Euro 28.949,18, relativa al pagamento dei lavori eseguiti in economia, vistata per regolarità di esecuzione dal Responsabile del Servizio (CIG. ZD73742841).

8) Di svincolare alla ditta "SMT DI SILENZI F. & C. SNC" - Via Enrico Fermi n. 7 - 63814 TORRE SAN PATRIZIO (FM), con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. n.1669 del Codice Civile, la garanzia fidejussoria n. 2022/50/2639749 emessa in data 22/04/2022, contratta con Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia 635/020 di Civitanova Marche – per Euro 9.403,14, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

9) Di svincolare alla ditta "SMT DI SILENZI F. & C. SNC" - Via Enrico Fermi n. 7 - 63814 TORRE SAN PATRIZIO (FM), con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. n.1669 del Codice Civile, la polizza assicurativa n. 2022/06/2110603 emessa in data 10/06/2022, contratta con Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia 635/020 di Civitanova Marche – per Euro 94.031,39, a copertura dei danni che possa eventualmente subire la Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per Euro 500.000,00, a copertura della responsabilità civile verso Terzi.

10) Di finanziare la spesa complessiva di Euro 143.376,19 con le somme allocate al cap. n.2884.1 - imp. n. 1933/21 e sub.-imp.1 (avanzo Amm.ne 2020).

11) Di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per il successivo pagamento e per i provvedimenti di competenza.

ms/ap

Il Dirigente
MORONI CONCETTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 04-08-2022

Il Responsabile del servizio
MORONI CONCETTA

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 08-08-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato