



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DEL CASTELLARO.

- CUP: E77H22002310002 - CIG: Z1235DE59E

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

R.U.P.: Geom. De Florio Maurizio

D.L.: Geom. De Florio Maurizio

IMPRESA: BENTOPOSA S.r.l con sede in via P. Borsellino 2 - MACERATA (MC) - P.IVA: 01623910435

AFFIDO: con Determina Dirigenziale V Settore n. 279 del 21/04/2022 (R.G. 1010) sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Betonposa S.r.l per un importo di contratto pari ad Euro 24.436,83 IVA esclusa al netto del ribasso del 5,67%.

Premesso:

- che il Progetto Definitivo è stato approvato con Delibera Giunta Comunale n. 101 del 22/03/2022, per l'importo complessivo pari ad Euro 34.000,00 di cui Euro 25.868,98 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi pari ad Euro 610,60 non soggetti a ribasso;

- che la spesa complessiva di Euro 34.000,00 è stata finanziata mediante contributo concesso dalla Regione Marche e la spesa è stata allocata al Cap. 2837.35 Imp. n. 494 del bilancio 2022;

- che con Determina Dirigenziale V Settore n. 279 del 21/04/2022 (R.G. n. 1010), è stata approvata l'affido diretto dei lavori alla Ditta Betonposa S.r.l con sede in via P. Borsellino 2 Civitanova Marche (MC) - P.IVA: 01623910435, per l'importo complessivo di Euro 24.436,83 oltre IVA 22% per un totale complessivo di Euro 29.812,93, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 5,67% ;

- che non sono stati redatti verbali di concordamento nuovi prezzi;

- che non sono state necessarie varianti in corso d'opera;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE LAVORI

Geom.Maurizio De Florio		Comune di Civitanova Marche
<small>cognome e nome</small>		<small>Ente di appartenenza</small>
0733-8221	Maurizio.deflorio@comune.civitanova.mc.it	comune.civitanovamarche@pec.it
<small>telefono</small>	<small>mail</small>	<small>PEC</small>

R.U.P.

Geom. De Florio Maurizio		Comune di Civitanova Marche
<small>cognome e nome</small>		<small>Ente di appartenenza</small>
0733-8221	maurizio.deflorio@comune.civitanova.mc.it	comune.civitanovamarche@pec.it
<small>telefono</small>	<small>mail</small>	<small>PEC</small>

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

BETONPOSA s.r.l		01623910435	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
ALFREDO BIGIONI			
legale rappresentante			
VIA P. BORSELLINO 2	62012	CIVITANOVA MARCHE	MC
sede legale in via	cap	comune	prov.
Telefono		PEC	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori assestato ed approvato con Determina Dirigenziale n. 279 del 21/04/2022 (R.G. 1010):

Quadro Economico

1) IMPORTO DI CONTRATTO	EURO	24.436,83
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- IVA 22%	EURO	5.376,10
- Art. 113 comma 3 D.lgs 50/2016 (1,6%)	EURO	413,90
- Art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016 (0,4%)	EURO	103,48
- Lavori in economia IVA incl.	EURO	1.922,46
- Economie da ribasso iva inclusa	EURO	1.747,23
TOTALE PROGETTO	EURO	34.000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 01/06/2022 come da verbale redatto in data 01/06/2022, firmato dall'impresa appaltatrice.

- Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 30/06/2022.

- Proroghe:

Per l'appalto in oggetto non è stato necessario concedere proroghe.

- Sospensione e ripresa dei lavori:

Per l'appalto in oggetto non è stato necessario procedere con la sospensione dei lavori.

- Ordini di servizio:

Non sono stati disposti ordini di servizi.

- Termini dei lavori:

Per effetto del tempo contrattuale stabilito, non essendo state concesse proroghe e/o sospensioni, la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è rimasta invariata per il giorno 30/06/2022.

- Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 30/06/2022 con apposito certificato emesso in pari data, pertanto in tempo utile.

- Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 13/07/2022 e firmato dall'impresa senza riserve, ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	Euro 23.607,21
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
- Non sono stati emessi certificati di pagamento in precedenza	- Euro 0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	- Euro 0,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	Euro 23.607,21

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Maurizio De Florio si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Si precisa che rispetto al progetto approvato sono state apportate delle modifiche in corso d'opera non sostanziali e tali modifiche, sono state eseguite rispettando e confermando l'importo complessivo dell'opera ed accettate dalla ditta appaltatrice.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruità con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa BETONPOSA S.r.l di Civitanova Marche (MC) corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato ed alle modifiche non sostanziali stabilite in corso d'opera;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;

- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito da questa Stazione Appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non sono pervenute contestazioni in merito;
- che l'Impresa **BETONPOSA S.r.l** di Civitanova Marche (MC) non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo netto dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di Euro 23.607,21 oltre IVA e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata (Euro 24.436,83 oltre IVA),

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **BETONPOSA S.r.l** con sede in via P. Borsellino 2 Civitanova Marche (MC) - P.IVA: 01623910435 sono stati regolarmente realizzati per l'importo complessivo netto pari ad Euro 23.607,21 dove, non essendo stati corrisposti acconti in precedenza, resta il credito di **Euro 23.607,21** (diconsi Euro ventitremilaseicentosette,21) oltre iva 22% per complessivi Euro 28.800,80 che può essere liquidato all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

Civitanova Marche 13/07/2022

L'impresa

(BETONPOSA S.R.L.)

Il Responsabile del Procedimento e R.U.P

(Geom. De Florio Maurizio)