



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

**SERVIZIO:** VERDE-STRADE

**Responsabile:** Orioli Marco

**ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 102 del 17-02-2023**

**REGISTRO GENERALE N. 319**

---

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE, COMPLEMENTARE E LUMINOSA VARIE VIE DELLA CITTA'. AFFIDO LAVORI IMPREVISTI, IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

---

## IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. De Florio Maurizio che qui si riporta:

### PREMESSO:

- che con Delibera G.C. n. 412 del 13/09/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo pari a Euro 40.000,00 di cui Euro 32.409,00 per lavori a base d'asta oltre costi della sicurezza pari ad Euro 648,18 non soggetti a ribasso;

-che con il medesimo atto e' stato disposto di finanziare la spesa complessiva di Euro 40.000,00 mediante fondi propri dell'Ente al Cap. 2884.1 Imp. n. 1463/22 bilancio 2022;

- che con Determina Dirigenziale V Settore n. 674 del 23/09/2022 (R.G. 2358) sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto , ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L n. 76/2020 " Decreto Semplificazioni" , cosi' come convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2021 e sostituita dall'art. 51 della Legge 108/2021 , alla ditta OMEGA SEGNALETICA con sede in via Libera Ungheria 3 Monte San Martino (MC) - P.IVA 01919660439, per l'importo complessivo di Euro 29.868,13 oltre IVA 22% per complessivi Euro 36.439,12 al netto del ribasso del 8,00% sull'importo netto posto a base di gara;

- che il codice CUP dell'intervento è E77H20003950004;

### DATO ATTO:

- che i lavori hanno avuto inizio in data 28/09/2022 come risulta dal relativo verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, agli atti dell'U.T.C. - Settore V, dal quale si evince che il tempo utile per concludere i lavori è di 30 giorni naturali e consecutivi con scadenza fissata per il giorno 27/10/2022;

- che i lavori sono stati ultimati in data 27/10/2022 come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori, sottoscritto in contraddittorio con la ditta appaltatrice, agli atti dell'U.T.C. - Settore V;

**RILEVATO:**

- che con Determina Dirigenziale V Settore n. 13 del 17/01/2023 (R.G. n. 64) sono stati approvati lo Stato Finale , il Certificato di Regolare Esecuzione e l'assestamento del quadro tecnico economico finale , come da prospetto sotto riportato:

Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE,  
COMPLEMENTARE E LUMINOSA A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA STRADALE"  
QUADRO TECNICO ECONOMICO

				PROGETTO	AFFIDAMENTO	LIQUIDAZIONE STATO FINALE
				€	€	€
<b>A. Importo dei Lavori</b>						
	Importo dei lavori					
A.1.1	di cui importo dei lavori a misura	32.409,00 €				- €
	di cui importo dei lavori a corpo	- €				- €
	<b>Totale importo lavori</b>		32.409,00 €	32.409,00 €		- €
A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		648,18 €	648,18 €		- €
A.3	Importo dei lavori a base di gara		31.760,82 €	31.760,82 €		- €
<b>Totale importo dei lavori (A.1.1)</b>				<b>32.409,00 €</b>	<b>32.409,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale importo soggetto a ribasso (A.3)</b>				<b>31.760,82 €</b>	<b>31.760,82 €</b>	<b>- €</b>
A.4	Sconto di Affidamento / Gara	8,000%		2.540,87 €		- €
A.5	Importo Ribassato			29.219,95 €		- €
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			648,18 €		- €
A.7	<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>29.868,13 €</b>		<b>29.058,53 €</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'amministrazione</b>				€	€	€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)		- €	- €		- €
B.0.1	di cui Quota SUA		- €			
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016		- €			
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016		- €			
B.1	Contributo ANAC		- €	- €		- €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €	- €		- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €	- €		- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €	- €		- €
B.5	Imprevisti (compresa IVA 22%)	1,42%	461,02 €	1.433,29 €		1.433,29 €
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	- €		- €
B.7	Implementazione impianto pubblica illuminazione		- €	- €		- €
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		- €	- €		- €
B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		- €	- €		- €
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €	- €		- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €	- €		- €
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €	- €		- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		- €	- €		- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10.1+B.11)	5%	- €	- €		- €
B.13	Spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicazione		- €	- €		- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)		7.129,98 €	6.570,99 €		6.392,88 €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori	22%	7.129,98 €	6.570,99 €		6.392,88 €
B.15	Economie da ribasso			2.127,59 €		
<b>B. Totale somme a disposizione</b>				<b>7.591,00 €</b>	<b>8.004,28 €</b>	<b>7.826,17 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)</b>				<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>36.884,70 €</b>
						<b>ECONOMIE INTERVENTO</b>
						<b>3.115,30 €</b>

**PRESO ATTO:**

- che al termine dei lavori si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni, quali il rifacimento della segnaletica orizzontale (stop , passaggi pedonali) in altre porzioni di pavimentazione stradale a salvaguardia della pubblica incolumità, e precisamente in via Dante Alighieri e nel quartiere San Marone;

- che le ulteriori lavorazioni non previste nell'appalto principale, sono state affidate in economia alla ditta appaltatrice OMEGA SEGNALETICA di Monte San Martino (MC), vista la presenza sul posto con tutte le attrezzature necessarie per effettuare le lavorazioni, in considerazione della natura degli interventi, della modesta entità della spesa, dell'organizzazione del cantiere e dell'economicità per l'Ente;

-che l'importo di tali lavorazioni aggiuntive risulta essere quantificato in Euro 1.170,00 oltre iva 22% per complessivi Euro 1.427,40, come riportato nel computo metrico allegato;

**RITENUTO** necessario impegnare la somma di euro 1.427,40 iva inclusa mediante le risorse disponibili nel QTE assestato di cui alla Determina V Settore n. 674 del 23.09.2022 (Reg. Generale n. 2358) ed allocata al Cap. 2884.1 Imp. 1463/22 del bilancio 2022;

#### **RILEVATO:**

- che relativamente ai lavori in economia, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10 Gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, il Codice d'identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) risulta essere: ZE938B5AE7;

- che per il pagamento delle lavorazioni svolte in economia, la ditta OMEGA SEGNALETICA con sede in via Libera Ungheria 3 Monte San Martino (MC) - P.IVA 01919660439, ha emesso la fattura n. 62/PA del 30/11/2022, per un importo pari ad Euro 1.170,00 oltre IVA 22% per complessivi Euro 1.427,40 vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;

- che i lavori di cui sopra sono stati realizzati a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dalla D.L.;

**VISTA** la regolarità contributiva dell'impresa verificata mediante acquisizione del DURC prot. INAIL 33556740;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;

- il D.M. 07/05/2018 n. 49, Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di D.L.;

- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per gli articoli ancora in vigore;

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

**ATTESTATA**, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché

dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

**RITENUTO** di dover procedere con la liquidazione dei lavori di cui sopra;

### **DETERMINA**

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
  - Di approvare il seguente allegato tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto:
    - 1) COMPUTO METRICO;
  - Di sub-impegnare l'importo complessivo di Euro 1.427,40 iva inclusa, relativo ai lavori imprevidi citati in premessa, al Cap. 2884.1 Imp. n. 1463/2022 ed affidare gli stessi alla ditta "OMEGA SEGNALETICA ", con sede in via Libera Ungheria 3 Monte San Martino (MC) - P.IVA 019196439;
  - Di liquidare e pagare i lavori in oggetto, alla ditta "OMEGA SEGNALETICA", di Monte San Martino (MC), per l'importo complessivo di Euro 1.427,40 di cui Euro 1.170,00 per lavori ed Euro 257,40 per IVA 22%;
  - Di autorizzare il pagamento della fattura n. 62/PA del 30/11/2022 a favore della ditta "OMEGA SEGNALETICA ", di Monte San Martino (MC) relativa al pagamento dei lavori in oggetto, per un importo pari ad Euro 1.170,00 oltre IVA 22% per complessivi Euro 1.427,40 (CUP: E77H20003950004 - CIG: ZE938B5AE7), vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;
  - Di prendere atto che la regolarità contributiva dell'impresa è stata verificata mediante acquisizione del DURC prot. INAIL\_33556740;
  - Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.427,40 iva inclusa è finanziata mediante le risorse disponibili allocate con imputazione al Cap. 2884.1 Imp. 1463/22 del bilancio 2022;
  - Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza.
- mdf/cb

**Il Dirigente**  
Orioli Marco

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 17-02-2023

**Il Responsabile del servizio**

Orioli Marco

 Firmato

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 01-03-2023

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
Castellani Andrea

 Firmato