



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: DEMANIO

Responsabile: MORONI CONCETTA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 511 del 12-07-2022

REGISTRO GENERALE N. 1787

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA COMPRESA TRA I CANTIERI CRAI ED EX ANCONETANI - AREA PORTUALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE DITTA "BETONPOSA S.R.L." DI CIVITANOVA MARCHE (MC).

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio redatto in data 12/07/2022 dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Raganini dal quale risulta:

PREMESSO :

- che con delibera G.C. n. 658 del 31/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione area pubblica compresa tra i cantieri CRAI ed ex. Anconetani - area portuale, dell'importo complessivo di € 103.000,00;
- che con determina dirigenziale n. 150 del 03/03/2022 - R.G. n. 560 sono state approvate le modalità di affidamento gara, l'elenco delle ditte da invitare ed il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;
- che l'importo complessivo dell'intervento di € 103.000,00 è stato finanziato con fondi del comune di Civitanova Marche, allocate al cap. n. 2831.8, imp. n. 457/2022;
- che con determina dirigenziale n. 206 del 25/03/2022 - R.G. n. 773 il Comune ha aggiudicato i lavori di cui all'oggetto, all'impresa "BETONPOSA SRL", via P. Borsellino n. 2, 62012 Civitanova Marche (MC) – P IVA: 01623910435, con il ribasso del 3,25% e quindi un importo contrattuale pari ad € 41.755,36, di cui € 40.817,21 per lavori ed € 938,15 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA al 22% ;

EVIDENZIATO:

- che con la suddetta determina dirigenziale è stato tra l'altro anche approvato l'assestamento del quadro tecnico economico dei lavori in oggetto come di seguito indicato, confermando la spesa complessiva di € 103.000,00:

1) IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 43.126,48
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€ 938,15
Importo soggetto a ribasso	€ 42.188,33
A detrarre ribasso del 3,25 %	€ 1.371,12
	€ 40.817,21
Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€ 938,15



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Importo comprensivo degli oneri della sicurezza e del personale	€ 41.755,36
<hr/>	
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE PER:	
A- art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (1,6 %)	€ 690,02
B- art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 (0,4 %)	€ 172,51
C- contributo ANAC	€ 30,00
D – Indagini, rilievi, sondaggi, verifica/bonifica ordigni bellici, incarichi (IVA inclusa)	€ 2.500,00
E- Lavori imprevisi, complementari, rilievi, spese tecniche etc... (IVA inclusa)	€ 46.993,16
F- IVA (22 %) su lavori	€ 9.186,18
G – Economie da ribasso	€ 1.672,77
TOTALE SOMME A DISP.NE DELL'AMM.NE	€ 61.244,64
IMPORTO TOTALE	€ 103.000,00

DATO ATTO:

- che i lavori sono stati consegnati in data 22/04/2022;
- che la scadenza finale, tenuto conto del tempo prescritto in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, era fissata per il 20/06/2022;
- che con nota del 20/05/2022, assunta al comune di Civitanova Marche con prot. n. 32552 del 25/05/2022, la ditta “BETONPOSA SRL” comunicava di aver terminato le lavorazioni previste in progetto in data 19/05/2022;

RILEVATO:

- che il sopralluogo è stato effettuato dall’ING. RAGANINI PAOLO in qualità di direttore dei lavori in data 24/05/2022 presso l’area di cantiere in oggetto;
- che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/05/2022 ovvero entro il tempo utile assegnato;
- che per i lavori di che trattasi è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 4676 del 24/05/2022;
- che per il progetto in questione i codici di riferimento risultano i seguenti: CUP. E77H22002000004 - CIG.91261598A5

EVIDENZIATO :

- che è stato emesso dal direttore dei lavori lo stato finale a tutto il 08/07/2022, dell’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 3,25 %, di € 39.885,60 (IVA al 22% esclusa) compresi oneri della sicurezza inclusi nei prezzi;
- che la ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili senza apporre riserve alcune;
- che pertanto, risulta un credito al netto del ribasso d’asta del 3,25%, a favore dell’impresa appaltatrice pari ad € 48.660,43, di cui € 39.885,60 per lavori ed € 8.774,83 per IVA al 22% il tutto comprensivo degli oneri della sicurezza inclusi nei prezzi;
- che in esecuzione del contratto d’appalto su evidenziato, in data 08/07/2022 è stato emesso dal direttore dei lavori e RUP Ing. RAGANINI PAOLO il certificato di regolare esecuzione;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

VISTA la fattura elettronica n. 16_22 del 11/07/2022 assunta al comune di Civitanova Marche con prot. n. 44044 del 11/07/2022 emessa dalla ditta “BETONPOSA SRL”, via P. Borsellino n. 2 - 62012 Civitanova Marche (MC) – P IVA: 01623910435, dell’importo complessivo di € 48.660,43, di cui € 39.885,60 per lavori al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso d’asta del 3,25% ed € 8.774,83 per IVA al 22%;

RILEVATO che la ditta di cui sopra risulta in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi come di seguito indicato:

- BETONPOSA SRL - DURC on-line relativo alla richiesta INAIL_32809037 del 03/05/2022 con validità fino al 31/08/2022;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Civitanova Marche;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare l’allegato stato finale emesso in data 08/07/2022 pertinente i lavori di cui all’oggetto, affidati all’impresa “BETONPOSA SRL”, via P. Borsellino n. 2 - 62012 Civitanova Marche (MC) – P IVA: 01623910435, dell’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 3,25%, pari ad € 39.885,60 (IVA al 22% esclusa) compresi oneri della sicurezza inclusi nei prezzi.
- 3) Di approvare l’allegato C.R.E. emesso dal direttore dei lavori e RUP Ing. RAGANINI PAOLO in data 08/07/2022.
- 4) Di liquidare e pagare, a favore della “all’impresa “BETONPOSA SRL”, via P. Borsellino n. 2 - 62012 Civitanova Marche (MC) – P IVA: 01623910435, la fattura elettronica n. 16_22 del 11/07/2022 assunta al comune di Civitanova Marche con prot. n. 44044 del 11/07/2022, dell’importo complessivo di € 48.660,43, di cui € 39.885,60 per lavori al netto delle ritenute dello 0,5% e del ribasso d’asta del 3,25% ed € 8.774,83 per IVA al 22%, vistata per regolarità di esecuzione dal Responsabile del Servizio.
- 5) Di finanziare la suddetta spesa di complessivi € **48.660,43** (IVA al 22% inclusa) con le somme disponibili al cap. n. 2831/8 - imp. n. 457/2022, sub.-imp.1, giusta determinazione n. 206 del 25/03/2022 - R.G. n. 773.
- 6) Di stabilire che l’impresa può quindi procedere allo svincolo delle polizze qui di seguito riportate:
 1. A) garanzia fidejussoria n.N00948/112586905 emessa in data 22/04/2022, contratta con Groupama Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Altidona N0098 – per € 4.175,54, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

2. B) polizza assicurativa n. 112586780 emessa in data 22/04/2022 contratta con Groupama Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Altidona N0098 – per € 150.000,00 a copertura dei danni che possa eventualmente subire la Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere permanenti e temporanei anche preesistenti, e per € 2.000.000,00 a copertura della responsabilità civile verso Terzi.

7) Di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza e per il successivo pagamento.

pr/ap

Il Dirigente
MORONI CONCETTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 12-07-2022

Il Responsabile del servizio
MORONI CONCETTA

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 21-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato