



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
SETTORE V – SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

OGGETTO: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE, COMPLEMENTARE E LUMINOSA.**

- CUP: E77H22003950004 - CIG: Z5237D329E

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

R.U.P.: Geom. De Florio Maurizio

D.L.: Geom. De Florio Maurizio

IMPRESA: OMEGA SEGNALETICA con sede in via Libera Ungheria 3 - Monte San Martino (MC) - P.IVA: 01919660439

AFFIDO: con Determina Dirigenziale V Settore n. 674 del 23/09/2022 (R.G. 2358) sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta OMEGA SEGNALETICA per un importo di contratto pari ad Euro 29.868,13 IVA esclusa al netto del ribasso del 8,00%.

Premesso:

- che il Progetto Definitivo è stato approvato con Delibera Giunta Comunale n. 412 del 13/09/2022, per l'importo complessivo pari ad Euro 40.000,00 di cui Euro 32.409,00 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi pari ad Euro 648,18 non soggetti a ribasso;

- che la spesa complessiva di Euro 40.000,00 è stata finanziata con imputazione al Cap. 2884.1 con avanzo di amministrazione 2021;

- che con Determina Dirigenziale V Settore n. 674 del 23/09/2022 (R.G. n. 2358), è stata approvata l'affido diretto dei lavori alla Ditta Omega Segnaletica con sede in via Libera Ungheria 3 Monte San Martino (MC) - P.IVA: 01919660439, per l'importo complessivo di Euro 29.868,13 oltre IVA 22% per un totale complessivo di Euro 36.439,12, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 8,00% ;

- che sono stati redatti verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2;

- che non sono state necessarie varianti in corso d'opera;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE LAVORI

Geom.Maurizio De Florio		Comune di Civitanova Marche
cognome e nome		Ente di appartenenza
0733-8221	Maurizio.deflorio@comune.civitanova.mc.it	comune.civitanovamarche@pec.it
telefono	mail	PEC

R.U.P.

Geom. De Florio Maurizio		Comune di Civitanova Marche
cognome e nome		Ente di appartenenza
0733-8221	maurizio.deflorio@comune.civitanova.mc.it	comune.civitanovamarche@pec.it

telefono	mail	PEC	
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
OMEGA SEGNALETICA		01919660439	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
ABBATI PIERNICOLA			
legale rappresentante			
VIA LIBERA UNGHERIA 3	62020	MONTE SAN MARTINO	MC
sede legale in via	cap	comune	prov.
Telefono		PEC	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori assestato ed approvato con Determina Dirigenziale n. 674 del 23/09/2022 (R.G. 2358):

Quadro Economico

1) IMPORTO DI CONTRATTO	EURO	29.868,13
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- IVA 22%	EURO	6.570,99
- Lavori in economia ed imprevisti IVA incl.	EURO	1.433,29
- Economie da ribasso iva inclusa	EURO	2.127,50
TOTALE PROGETTO	EURO	40.000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 28/09/2022 come da verbale redatto in data 28/09/2022, firmato dall'impresa appaltatrice.

- Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 27/10/2022.

- Proroghe:

Per l'appalto in oggetto non è stato necessario concedere proroghe.

- Sospensione e ripresa dei lavori:

Per l'appalto in oggetto non è stato necessario procedere con la sospensione dei lavori.

- Ordini di servizio:

Non sono stati disposti ordini di servizi.

- Termini dei lavori:

Per effetto del tempo contrattuale stabilito, non essendo state concesse proroghe e/o sospensioni, la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è rimasta invariata per il giorno 27/10/2022.

- Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 27/10/2022 con apposito certificato emesso in pari data, pertanto in tempo utile.

- Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 13/07/2022 e firmato dall'impresa senza riserve, ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	Euro 29.058,53
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
- E' stato emesso il 1° certificato di pagamento in data 04/10/2022	- Euro 16.779,61
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	- Euro 16.779,61
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	Euro 12.278,92

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Maurizio De Florio si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruità con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Omega Segnaletica di Monte San Martino (MC) corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato ed alle modifiche non sostanziali stabilite in corso d'opera;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito da questa Stazione Appaltante;

- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non sono pervenute contestazioni in merito;
- che l'Impresa OMEGA SEGNALETICA di Monte San Martino (MC) non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo netto dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di Euro 29.058,53 oltre IVA e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata (Euro 29.868,13 oltre IVA),

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa OMEGA SEGNALETICA con sede in via Libera Ungheria 3 Monte San Martino (MC) - P.IVA: 01919660439 sono stati regolarmente realizzati per l'importo complessivo netto pari ad Euro 29.058,53 , da cui detraendo l'acconto corrisposto in precedenza nel 1° S.A.L pari ad Euro 16.779,61 oltre iva 22%, resta il credito di **Euro 12.278,92** (diconsi Euro dodicimiladuecentosettantotto,92) oltre iva 22% per complessivi Euro 14.980,28 che può essere liquidato all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

Civitanova Marche 16/11/2022

L'impresa

(OMEGA SEGNALETICA)

Il Responsabile del Procedimento e R.U.P

(Geom. De Florio Maurizio)