

# STATO AVANZAMENTO LAVORI

## N. 1 A TUTTO IL 30/06/2022

**OGGETTO:** INTERVENTI DI NATURA PROVVISORIALI FINALIZZATI AD UN MIGLIORE RACCORDO TRA LA S.S. 77 E LA S.S. 16 IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DA PARTE DI QMU DELLA GRANDE ROTATORIA SUB LOTTO 1.3 - PERIZIA DI VARIANTE

**COMMITTENTE:** CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

**IMPRESA:** GATTI E PURINI SNC

Contratto in data 28/04/2022 rep. n. 4674 registrato a Macerata (MC) in data 28/04/2022 al n. 4062 di euro 131 639.04

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	149 548.42
Data Consegna:	21/03/2022	Somme a Disposizione:	118 361.17
Data Inizio Lavori:	21/03/2022	Importo per la Sicurezza:	7 408.84
Giorni Utili per Ultimazione:	83	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	12/06/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	19	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	10/08/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00





