



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 380 Del 26-08-22

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO ANZIANI IN VIA CARNIA. ATTO DI INDIRIZZO PER PROROGA TEMPI CONTRATTUALI PER ULTIMAZIONE LAVORI.I.E.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	A
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 25-08-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Perugini Roberta

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 22-08-2022

Il Responsabile del servizio
MORONI CONCETTA

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"

Premesso che:

- il Comune di Civitanova Marche è proprietario del fabbricato adibito a Centro Anziani sito in Via Carnia;
- con Delibera di Giunta del Comune di Civitanova Marche n. 249 del 25.06.2019 si approvava il progetto definitivo dei lavori per l'ampliamento dell'edificio adibito a centro anziani in via Carnia per l'importo complessivo pari ad € 440.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 718 del 04.12.2020 si stabiliva di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra per l'importo complessivo di € 440.000,00, prendendo atto che la spesa è finanziata al Cap. 2820 imp.1097/2019 con le disponibilità del mutuo di Euro 440.000,00 contratto con la Cassa DD.PP. - posizione n.6057807;
- con Determinazione Dirigenziale della SUA della Provincia di Macerata n. 161 del 26.05.2021 è stato disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore "I.M.E.SRL", con sede a MODENA, VIALE L. A. MURATORI n. 201, P.IVA 02483170367, risultato il miglior offerente con il ribasso del 27,689%, quindi, per l'importo di € 254.775,08 (di cui € 248.447,58 al netto del ribasso del 27,689% ed € 6.327,57 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge;

Atteso che:

- è stato stipulato il contratto rep. n. 4656 del 17.12.2021, registrato a Civitanova Marche il 17/12/2021 al n. 12756 SERIE 1T, avente ad oggetto "LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO ANZIANI VIA CARNIA. (CUP: E76B19000260004 - CIG: 857557652F - CUI: 0026247043820190003)" tra il comune di Civitanova Marche e l'impresa I.M.E.SRL, con sede a Modena, Viale L. A. Muratori n. 201, P.IVA 02483170367;
- in data 02.02.2022 si dava seguito alla consegna dei lavori, come da verbale in atti, da cui decorrono i 180 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori come da contratto;

Dato atto che:

- con nota assunta al Prot. Generale dell'Ente n. 46357 del 19.07.2022, l'impresa aggiudicataria dei lavori, I.M.E.SRL, con sede a Modena ha richiesto una proroga per il termine di ultimazione dei lavori di 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi motivata dalle improvvise circostanze che hanno determinato un eccezionale restringimento delle importazioni delle principali materie prime, dalla sostanziale irreperibilità di alcuni materiali, dal rincaro dei costi dell'energia, gas e petrolio, di irreperibilità di manodopera specializzata impegnata in altri contesti come quello dell'attuale Superbonus;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto, Geom. Antonio Frapiccini, ha

richiesto a supporto delle motivazioni sopra enunciate, la documentazione a tale scopo comprovante gli impegni intrapresi connessi alle forniture e alla manodopera per il cantiere in oggetto;
- con nota assunta al Prot. Generale dell'Ente n. 52669 del 17.08.2022, l'impresa I.M.E.SRL ha trasmesso la documentazione a sostegno della proroga;

Preso atto delle problematiche riscontrate dall'Appaltatore nell'approvvigionamento delle materie prime e di conseguenza nel reperimento del materiale da utilizzare nel cantiere in oggetto che hanno comportato un pesante ritardo nelle lavorazioni;

Visto che l'accoglimento della richiesta di proroga non comporta aggravio di costi per l'ente;

Ritenuto opportuno formulare indirizzo al Settore V Lavori Pubblici per la predisposizione della proroga per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitatamente ai giorni richiesti dall'impresa esecutrice;

Specificato che la proroga richiesta non è imputabile alla S.A.;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare indirizzo alla concessione di proroga all'ultimazione dei lavori di ampliamento del Centro Anziani in Via Carnia di 110 giorni naturali, successivi e continui relativamente all'intervento denominato "Lavori di ampliamento centro anziani Via Carnia", accogliendo la richiesta dell'Appaltatore, dando atto che non vi sono aggravii di costi per l'Ente e che la proroga richiesta dalla Ditta non è imputabile a fatto della Stazione Appaltante;
- Di dare mandato al V Settore di procedere alla redazione dei provvedimenti di competenza recependo gli indirizzi indicati con il presente atto;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.267/2000.
an/cb"

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di dare indirizzo alla concessione di proroga all'ultimazione dei lavori di ampliamento del Centro Anziani in Via Carnia di 110 giorni naturali, successivi e continui relativamente all'intervento denominato "Lavori di ampliamento centro anziani Via Carnia", accogliendo la richiesta dell'Appaltatore, dando atto che non vi sono aggravii di costi per l'Ente e che la proroga richiesta dalla Ditta non è imputabile a fatto della Stazione Appaltante;

- Di dare mandato al V Settore di procedere alla redazione dei provvedimenti di competenza recependo gli indirizzi indicati con il presente atto;

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 02-09-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 02-09-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 26-08-22

Segretario Generale
Morosi Sergio