



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PATRIMONIO

Responsabile: Orioli Marco

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 251 del 20-04-2023

REGISTRO GENERALE N. 760

OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANITA GARIBALDI VIA UGO BASSI. PRESA D'ATTO VARIANTE TECNICO ECONOMICA E SUPPLETIVA. D.G. 16/2023. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Civitanova Marche è proprietario del complesso immobiliare sede della scuola Primaria Anita Garibaldi - Via Ugo Bassi, oggetto del presente atto;

- con determina dirigenziale n. 389 RG 1695 del 18/11/2014 è stato conferito all'Arch. Ridolfi Laura l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori dell'opera di cui sopra.

- con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 30.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di euro 273.000,00 di cui € 208.827,83 per lavori;

- che i lavori sono finanziati per l'intera somma da contributo regionale come indicato nel DM MIUR del 03/01/2019, n. 2, di autorizzazione all'utilizzo del contributi pluriennali di cui all'art. 1, c. 176 della l. n. 107/2015, pubblicato sulla G.U. 4.04.2019 n. 80.

- che con determina dirigenziale n. 666 del 18.11.2019 RG 2440 è stato:

1 - riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della scuola primaria Anita Garibaldi di via Ugo bassi per l'importo di euro 273.000,0 di cui euro 210.042,07 per lavori;

- con determinazione n.779 RG 2776 del 23/12/2019 venivano aggiudicati i lavori alla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, VIA TIRSO, 7 TERAMO P.IVA 01951710670 per un importo, al netto del ribasso offerto del 28,613% e escludendo gli oneri per al sicurezza pari a euro 4.217,77, di euro 151.149,56 oltre iva:

| | | |
|------------------------|----|------------|
| - Lavori | €. | 210.042,07 |
| (di cui per sicurezza) | € | 4.217,77 |

| | | |
|------------------------------------|----|-------------------|
| (di cui per manodopera) | € | 57.064,74 |
| ribasso 28,61 % | € | 58.892,51 |
| ribassato | € | 146.931,79 |
| sicurezza | € | 4.217,77 |
| | | ----- |
| importo lavori | € | 151.149,56 |
| Somme a disposizione: | | |
| - ribassi iva compresa | € | 64.781,76 |
| - Iva 10 % su lavori a base d'asta | €. | 15.114,96 |
| - incentivi art. 113 | € | 4.200,84 |
| - spese tecniche | € | 34.209,29 |
| - imprevisti | € | 3.318,59 |
| - tassa ANAC | € | 225,00 |
| | | ----- |
| Totale somma a disposizione | € | 121.850,44 |
| TOTALE | € | 273.000,00 |

- che con contratto Rep. n. 4618 del 25/06/2020 i lavori venivano definitivamente affidati alla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, VIA TIRSO, 7 TERAMO P.IVA 01951710670;

Visto il verbale di consegna dei lavori con data 20/09/2021;

Considerato:

- che in data 28/03/2022 veniva disposta da parte della DL la sospensione lavori ai fini della redazione ed approvazione della perizia di variante;

- che in data 13/01/2023 venivano sottoscritti per accettazione dalla ditta appaltatrice gli elaborati di variante tutti;

- che con delibera di Giunta Comunale n.16 del 27/01/2023 veniva approvata la perizia di variante tecnica suppletiva per sopravvenute esigenze tecniche approvando il seguente quadro tecnico economico:

| Quadro Tecnico Economico AMPLIAMENTO SCUOLA VIA UGO BASSI Aggiornato Dicembre 2022 | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| A) LAVORI | | Progetto | Affidamento | Variante |
| Importo totale dei lavori | | € 210.042,07 | € 210.042,07 | € 284.653,79 |
| | | | | |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | | € 4.217,77 | € 4.217,77 | € 4.217,77 |

| | | | | |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| Importo lavori a base di gara | | € 205.824,30 | € 205.824,30 | € 280.436,02 |
| | | | | |
| Importo lavori soggetti a ribasso | | | € 205.824,30 | € 280.436,02 |
| a detrarre il ribasso d'asta del 28,613% | 28,613% | | € 58.892,51 | € 80.241,16 |
| importo ribassato | | | € 146.931,79 | € 200.194,86 |
| sicurezza non soggetta a ribasso | | | € 4.217,77 | € 4.217,77 |
| Importo totale dell'appalto A) | | | € 151.149,56 | € 204.412,63 |
| B) somme a disposizione dell'amministrazione | | | | |
| iva lavori | 10,00% | € 21.004,21 | € 15.114,96 | € 20.441,26 |
| ribasso iva compresa | | | € 58.892,51 | |
| INCARICHI TECNICI | | € 26.961,92 | € 26.961,93 | € 32.158,72 |
| cnpaia | 4,00% | € 1.078,48 | € 1.078,48 | € 1.286,35 |
| iva pagata o già impegnata | 22,00% | € 6.168,89 | € 6.168,89 | € 972,37 |
| | | | | |
| geologo | | | | |
| incarico e aggiorn. | | | | € 4.020,00 |
| epap | 2,00% | | | € 80,40 |
| iva | 22,00% | | | € 902,09 |
| prove | | | | € 450,00 |
| iva | 22,00% | | | € 99,00 |
| | | | | |
| Spese tecniche variante | | | | |
| incarico progetto scala | | | | € 2.317,76 |
| cap | 4,00% | | | € 92,71 |
| iva | 22,00% | | | € 530,30 |
| | | | | |
| incarico architett e DL e Sicurezza | | | | € 9.193,63 |
| cap | 4,00% | | | € 367,75 |
| iva | 22,00% | | | € 2.103,50 |
| | | | | |
| Contributo ANAC | | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 |
| Art. 113 Dlgs 50/2016 | 2,00% | € 4.200,84 | € 4.200,84 | € 5.693,08 |
| Imprevisti i.c. | | € 3.318,60 | € 9.207,84 | € 15.467,82 |
| Somme da accantonare per compensazione prezzi | | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| Sal straord. n.1 al 31/12/2021 DL 73/2021 | | | | € 8.764,52 |
| Sal straord. n.2 01/01/2022 -28/03/2022 DL 50/2022 | | | | € 2.313,33 |
| iva somme accantonate per revisione prezzi sal | 10,00% | | | € 1.107,79 |
| | | | | |
| Importo totale Somme a Disposizione B) | | € 62.957,93 | € 121.850,44 | € 108.587,37 |
| | | | | |
| Importo complessivo di Progetto A)+B) | | € 273.000,00 | € 273.000,00 | € 313.000,00 |

Dato atto che la perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale del 35,24%, inferiore al limite del 50% di cui l'art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016, e come sotto riportato:

| | |
|----------------------|--------------|
| Quadro di raffronto | |
| Importo contrattuale | € 151.149,56 |
| importo di variante | € 204.412,63 |
| differenza | € 53.263,07 |
| incremento | 35,24% |

Richiamati codici

CUP: E76B19000380002;

CIG. 8108933732

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di imputare la somma di € 53.263,07 oltre iva 10 % = € 58.589,38 i.c. al capitolo 2600/1, impegno n.1751/2019 a favore della ditta:

FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, VIA TIRSO, 7 TERAMO P.IVA 01951710670, stesso cig;

Dato atto che:

- con comunicazione prot. 30668 del 17/05/2022 la Ditta Appaltatrice richiedeva la compensazione e revisione dei prezzi per le lavorazioni effettuate;

- con comunicazione pervenuta al prot. 76335 del 21/11/2022 la DL inviava il calcolo dei SAL straordinari al 31/12/2021 al fine di valutare la compensazione dei prezzi nell'anno 2021 ai sensi del dell'art.1-septies del DL 73/2021, vigente al periodo delle lavorazioni effettuate, e il SAL straordinario n.2 al 28/03/2022 ai fini della valutazione della revisione dei prezzi ai sensi del DL 50/2022, vigente al periodo delle lavorazioni effettuate;

- che con nota prot. 84927/2022, la DL inviava il calcolo delle somme in compensazione dei prezzi così determinate:

- € euro 8.764,52 oltre iva per i lavori eseguiti al 31/12/2021 calcolati ai sensi del DL 73/2021

- € euro 2.313,33 oltre iva per i lavori eseguiti dal 01/01/2022 al 28/03/2022 calcolati ai sensi del DL 50/2022

Considerato che tali somme sono state già autorizzate con l'approvazione della variante tecnica e suppletiva di cui la delibera di Giunta n.16 del 27/01/2023;

Ritenuto quindi, di poter sub-impegnare le somme al capitolo 2600/1, impegno 2167/22:

- €euro 8.764,52 oltre iva (€ euro 576,45) totali € euro 9.640,97 i.c. per compensazione prezzi lavori eseguiti fino al 31/12/2021 ammissibili ai sensi del DL 73/2021

- € euro 2.313,33 oltre iva (€ euro 231,33) totali €euro 2.544,66 i.c. per revisione prezzi lavori eseguiti fin al 28/03/2022 ammissibili ai sensi del DL 50/2022

a favore della ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, VIA TIRSO, 7 TERAMO P.IVA 01951710670, stesso cig;

Viste le fatture:

n. 16 del 14/02/2023 per €euro 8.764,52 + iva 10% (€ euro 876,45) = € euro 9.640,97

n. 17 del 14/02/2023 per € euro 2.313,33 + iva 10% (€ euro 231,33) = € euro 2.544,66

emesse dalla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, VIA TIRSO, 7 TERAMO P.IVA 01951710670, vistate per regolarità dal RUP e meritevoli di liquidazione;

Vista la regolarità contributiva dell'Impresa come da DURC INAIL_36780129 allegato alla presente;

Riconosciuto che la funzione del Responsabile Unico del Procedimento è stata affidata all'Ing. Giordano Bizzarri;

Attestata, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. Nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Di imputare la somma di € 53.263,07 oltre iva 10 % = € 58.589,38 i.c. al capitolo 2600/1, impegno n.1751/2019 a favore della ditta:

FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, VIA TIRSO, 7 TERAMO P.IVA 01951710670, stesso cig;

- Di sub-impegnare le somme al capitolo 2600/1, impegno 2167/22:

- € € 8.764,52 oltre iva (€€ 576,45) totali € € 9.640,97 i.c. per compensazione prezzi lavori eseguiti fino al 31/12/2021 ammissibili ai sensi del DL 73/2021

- € € 2.313,33 oltre iva (€ € 231,33) totali € € 2.544,66 i.c. per revisione prezzi lavori eseguiti fin al 28/03/2022 ammissibili ai sensi del DL 50/2022

a favore della ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, VIA TIRSO, 7 TERAMO
P.IVA 01951710670 (CUP: E76B19000380002; CIG. 8108933732);

- Di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle seguenti fatture:

n. 16 del 14/02/2023 per € 8.764,52 + iva 10% (€ 876,45) = € 9.640,97

n. 17 del 14/02/2023 per € 2.313,33 + iva 10% (€ 231,33) = € 2.544,66

emesse dalla ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE, VIA TIRSO, 7 TERAMO P.IVA 01951710670;

- Di trasmettere il presente atto al Dirigente Servizio Finanze per il l'attuazione degli impegni previsti;
gb/cb

Il Dirigente
Orioli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 20-04-2023

Il Responsabile del servizio
Orioli Marco

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 23-05-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato

