



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 260 Del 16-06-23

**Oggetto: LAVORI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONAE -
COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA - POR MARCHE FESR
2014/20 ASSE 4 AZIONE 14.3.1. - SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE
VARIANTE E SUPPLETIVA. I.E.**

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di giugno alle ore 13:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 16-06-2023

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 15-06-2023

Il Responsabile del servizio
Frapiccini Antonio

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTURIO

"" ""

PREMESSO che:

- con Decreto n. 794/TPL del 28/05/2018 la Regione Marche ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, ai sensi del Bando POR FESR Marche 2014/2020 – asse 4 – OS 14 – Azione 14.3 – Int. 14.3.1 e assegnato al progetto candidato dall'aggregazione di Comuni Civitanova Marche (Capofila) - Porto Sant'Elpidio - Porto Potenza, un contributo di € 1.496.957,2 su un importo totale di progetto pari ad € 1'995'942,99;
- con Determina dirigenziale n. 137 del 12/03/2018 RG 470 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore per la sicurezza dei lavori in oggetto, per il tratto inerente il comune di Civitanova Marche, all'Arch. Valeriani Bruno, iscritto all'albo degli architetti della Provincia di Macerata al numero 220, residente a Civitanova Marche in via Pola 22, CF VLRBRN64H27B474C, P. IVA 01167250438;
- con Delibera di G.C. n. 92 del 19/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento della Ciclovía Adriatica relativi all'intero tratto ricadente nel Comune di Civitanova Marche, dell'importo complessivo di € 665.781,00 e finanziato ai capitoli n. 2839 (imp. 1413/18) e n. 2839/1 (imp. 1414/2018) come segue:
 - per € 499.335,75 con contributo POR MARCHE FESR 2014/2020 – asse 4 – azione 14.3.1 (pari al 75% del costo dell'opera);
 - per € 166.445,25 con fondi comunali (pari al 25% del costo dell'opera);
- l'intervento sopra detto è stato suddiviso in tre stralci esecutivi relativi a differenti ambiti di intervento:
 - I. tratto lungomare nord in corrispondenza della spiaggia libera (250 mt);
 - II. tratto in corrispondenza alla foce del fosso del Caronte (450 mt);
 - III. tratto nord lungo la SS16 (800 mt.).
- con Determina dirigenziale n. 536 del 08/11/2018 (R.G. 1996) è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – PRIMO LOTTO" per l'importo complessivo di € 303.805,55;
- con Determina dirigenziale n. 391 del 28/07/2020 (RG n. 1440) si provvedeva ad approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al primo lotto, iniziati in data 15/10/2019 e terminati in data 10/07/2020;
- con Determina dirigenziale n. 788 del 19/11/2021 (RG n. 2755) si provvedeva ad approvare il QTE a consuntivo dell'intervento del primo lotto dando atto di una spesa effettivamente sostenuta pari ad € 274'091,13 e di una economia di progetto pari ad € 29.714,42, somma disponibile ai capitoli 2839 e 2839/1;

ATTESO che dovendo procedere all'attivazione del secondo stralcio, l'Amministrazione ha dato mandato al tecnico incaricato, Arch. Valeriani, di procedere alla redazione del progetto di secondo stralcio per il tratto che va dallo stabilimento Lampara fino a nord del fosso Caronte (complessivamente circa ml. 450), incluso la realizzazione del ponte in acciaio per il superamento del fosso;

VISTO che il progetto di secondo stralcio veniva approvato con prescrizioni da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche come da parere assunto al protocollo dell'Ente al n.42690 del 08/07/2021;

CONSTATATO che sul progetto venivano acquisiti i seguenti pareri/nulla osta:

- Autorizzazione paesaggistica n.15 del 09/07/2021 rilasciata in data con nota prot. n. 43504 del 12/07/2021;
- Autorizzazione in deroga alle distanze dalla linea ferroviaria ai sensi del D.P.R. 753 del 11/07/1980, acquisita al prot. n. 46768 del 21/07/2022;
- Nulla osta e/o parere idraulico ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 acquisito al prot. n. 16624 del 17/03/2022;

CONSIDERATO:

- che in fase di progettazione del secondo stralcio si è constatato un incremento dell'importo complessivo dell'opera per un ammontare di euro 670.000,00, notevolmente aumentato rispetto a quanto deliberato nella seduta di G. C. n. 92 del 19/03/2018, principalmente dovuto al sostanziale aumento dei costi di materie prime e manodopera (in particolare con riferimento alla struttura in acciaio del ponte ciclopedonale) e all'aggravio delle opere da realizzare relativamente alle prescrizioni nei pareri acquisiti e alla modifica del tracciato;

-che le disponibilità finanziarie accertate a seguito dell'approvazione del consuntivo I° stralcio, limitate a complessivi euro 391.689,87, hanno determinando la necessità di rivedere l'entità dell'intero progetto di II° stralcio;

-che con nota prot. 41681 del 30/06/2022, l'ufficio tecnico ha richiesto alla Regione Marche parere per una variante progettuale al secondo stralcio che consenta la realizzazione dell'intervento contenuto nelle somme ad oggi disponibili, proponendo di realizzare:

- nuova realizzazione di tratto ciclopedonale dalla fine del lungomare nord fino al torrente del Caronte, con estensione di circa 160 mt;
- riqualificazione del percorso ciclabile dell'ultimo tratto del lungomare nord esistente, con estensione di circa 250 mt;
- esclusione dall'appalto delle opere di realizzazione del ponte di attraversamento ciclopedonale del torrente Caronte e del successivo tratto verso nord, subordinando le stesse all'acquisizione di ulteriori future risorse;

VISTO che con nota del 22/07/2022, assunta al protocollo dell'Ente al n. 47181, la Regione Marche ha dato formale assenso alla variante progettuale proposta ritenendola ammissibile ai fini del finanziamento concesso con DDPF n. 1646/TPL/2018, invitando l'Amministrazione a trasmetterla formalmente, una volta approvata la documentazione inerente la variante stessa, mettendo in evidenza il termine massimo per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento, fissato al 31/12/2022, come da proroga termini approvata con DDPF n. 67/TPL/2021;

DATO ATTO che:

- a seguito della nuova normativa introdotta dall'Art.26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022, è stato necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi;
- la Regione Marche ha pubblicato con D.G.R. 1001 del 01.08.2022, il Prezziario dei Lavori Pubblici aggiornato ai sensi del D.L. 50/2022 sopra richiamato;

- il professionista incaricato ha provveduto alla rimodulazione del progetto secondo la variante progettuale ritenuta ammissibile dalla Regione Marche come in premessa riportato e secondo i nuovi prezzi pubblicati dalla Regione Marche in data 1° agosto u.s.;

VISTO il progetto definitivo esecutivo-relativo ai "LAVORI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO LOTTO" redatto dall'Arch. Bruno Valeriani di Civitanova Marche (MC) e trasmesso con nota prot. 70003, 70173 del 25.10.2022, per un importo complessivo pari ad € 391.689,87 con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI (comprensivi oneri per la sicurezza) euro		€	291.523,29
a detrarre oneri della sicurezza inclusi nei prezzi euro		€	6.701,83
Importo a base di gara soggetto a ribasso euro		€	284.821,46
a detrarre ribasso d'asta offerto (0.000%) euro			
		€	284.821,46
a sommare importo oneri della sicurezza euro		€	6.701,83
IMPORTO LAVORI euro	TOT. A	€	291.523,29
SOMME A DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante per:			
IVA (10.00%) euro		€	29.152,33
compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3	2,00%	€	5.830,47
contributo ANAC su gara appalto		€	225,00
spese strumentali (FRI, etc)		€	400,00
lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	10,00%	€	29.152,33
compensazione e mitigazione area floristica		€	5.834,30
spese tec. per progettazione sicurezza (CSP-CSE) IVA e C.A.P. compresi		€	18.320,24
spese tecniche DL IVA e C.A.P. compresi		€	8.704,56
collaborazione tecnica Soc. Camera Work Srl		€	2.547,36
Totale somme a disposizione euro	TOT. B	€	100.166,58
TOTALE euro	TOT. A + B	€	391.689,87

e composto dai seguenti elaborati:

- _all A ESE CARONTE Relazione Illust settembre 2022
- _all B ESE CARONTE Docum Fotografica settembre 2022
- _all C ESE CARONTE QTEconomico settembre 2022 agg
- _all D ESE CARONTE Computo Metrico settembre 2022
- _all E ESE CARONTE Elenco Prezzi settembre 2022
- _all F ESE CARONTE Cronoprogramma settembre 2022
- _all G ESE CARONTE Capitolato Appalto settembre 2022
- _all H ESE CARONTE Catastale settembre 2022
- _all I ESE CARONTE Piano di Manutenzione settembre 2022
- _all L ESE CARONTE Piano di Sicurezza Settembre 2022
- _all M ESE CARONTE Sicurezza e Mano d'opera settembre 2022
- _tav 01 ESE CARONTE varianti settembre 2022
- _tav 02 ESE CARONTE norma e vincoli settembre 2022
- _tav 03 ESE CARONTE indiv.settori settembre 2022
- _tav 04 ESE CARONTE sezioni ambientali settembre 2022
- _tav 05 ESE CARONTE tratto nord settembre 2022
- _tav 06 ESE CARONTE tratto sud settembre 2022
- _tav 07 ESE CARONTE dettagli costruttivi nord settembre 2022
- _tav 08 ESE CARONTE dettagli costruttivi sud settembre 2022
- _tav 09 ESE CARONTE dettagli massetti settembre 2022
- _tav 10 ESE CARONTE schema illumin. settembre 2022

RICHIAMATA la D.G.C. n.464 del 25/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i "LAVORI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO LOTTO" redatto dall'Arch. Bruno Valeriani per l'importo complessivo di Euro 391.689,87, di cui euro 291.523,29 per lavori, ed euro 100.166,58 per somme a disposizione dell'amministrazione, finanziando la spesa di complessivi € 391.689,87 come segue:
- per € 293.767,40 con contributo POR MARCHE FESR 2014/2020 – asse 4 – azione 14.3.1 (pari al 75% del costo dell'opera);
- per € 97.922,47 con fondi comunali, con imputazione ai capitoli n. 2839 e 2839/1, impegni di spesa n. 1413/18 e 1414/2018;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 536 del 08/11/2018 (R.G. 1996) con la quale è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei "LAVORI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO LOTTO" - CUP: E71B21004890001" e si attribuiva alla SUA della Provincia di Macerata l'espletamento della procedura di selezione in forza della convezione sottoscritta nel mese di Marzo 2022;

DATO ATTO che note ns prot. 72127 del 03/11/2022 e prot. 73816 del 09/11/2022 si trasmetteva alla SUA della Provincia di Macerata tutta la documentazione progettuale per l'espletamento della gara;

DATA la scadenza sulla rendicontazione della spesa fissata al 31/12/2022 dalla Regione Marche con la precedente nota 47181/2022 sopra richiamata con impossibilità, quindi, di rispettare tale termine in considerazione dei tempi di gara, verifiche, contratto ed esecuzione lavori, il RUP con nota prot.

73827 del 09/11/2022, richiedeva alla Regione Marche una proroga di 6 mesi sull'ultimazione dei lavori e rendicontazione della spesa;

VISTA la nota della Regione Marche n. 1506872 del 05/12/2022, assunta al protocollo dell'Ente al n. 80051 del 06/12/2022, con la quale veniva accolta la richiesta di proroga spostando il termine ultimo per terminare i lavori e rendicontare le spese al 30/06/2023, sia per il comune di Civitanova Marche che per gli altri comuni assegnatari di tale finanziamento;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale Settore - Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n.276 del 06/11/2022 con la quale è stato dato avvio all'espletamento della gara di che trattasi;
- la nota assunta al Ns. Prot. n. 78501 del 29/11/2022 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata comunicava che la Commissione Giudicatrice nella seduta del 29/11/2022 ha proposto di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta "MONTEDIL SPA" con sede in LORETO (AN), VIA CARPINE 1, P.IVA 00143690436 risultante miglior offerente con il ribasso pari al 6,543 %;

RICHIAMATA altresì la ns. nota prot. 79287 del 01/12/2022 con la qual RUP dell'intervento in oggetto il Geom. Antonio Frapiccini, visti i tempi ristretti per l'avvio dei lavori in oggetto, ha inoltrato alla SUA della Provincia di macerata la richiesta di aggiudicazione sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.l.gs 50/2016.

DATO ATTO che con nota assunta al ns. prot. 80202 del 06/12/2022 la SUA della Provincia di Macerata comunicava che con determinazione dirigenziale Settore - Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n.325 del 06/12/2022 ha disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore "MONTEDIL srl" con sede in LORETO (AN), VIA CARPINE 1, P.IVA 00143690436, risultato il miglior offerente con il ribasso del 6,543%. e, quindi, per l'importo di € 272.887,42 (di cui € 266.185,59 al netto del ribasso del 6,543% ed € 6.701,83 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 880 del 19/12/2022 (R.G. 2998) con la quale si è preso atto della determinazione dirigenziale Settore - Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n.325 del 06/12/2022 ha disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore "MONTEDIL srl" con sede in LORETO (AN), VIA CARPINE 1, P.IVA 00143690436, risultato il miglior offerente con il ribasso del 6,543%. e, quindi, per l'importo di € 272.887,42 (di cui € 266.185,59 al netto del ribasso del 6,543% ed € 6.701,83 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge;

RICHIAMATA altresì la Determina dirigenziale n. 73 del 02/02/2023 (R.G. 205) con la quale è stata affidata la Direzione dei Lavori per l'intervento in oggetto all'Arch. Andrea Ciaffaroni con sede a Civitanova Marche (MC) via Pola n.54, P. IVA 01616850432 - C.F. CFFNDR72M01I324T, per un importo di € 6.460,83 oltre C.N.P.A.I.A. 4,00% ed IVA nei termini di legge, per complessivi € 8.197,50;

DATO ATTO CHE:

- in data 13/02/2023 è stata predisposta dal Direttore dei Lavori la consegna dei lavori e si prevede la conclusione degli stessi entro il 23/05/2023;
- in data 15/02/2023 è stato stipulato il contratto pubblico REP 4704 tra la ditta Montedil Srl e l'Amministrazione Comunale;

- con nota assunta al ns prot. 29597 del 04/05/2023 l'impresa appaltatrice Montedil srl ha inoltrato richiesta di concessione proroga per un totale di 34gg a causa di difficoltà per il reperimento dei materiali;
- con nota prot. 30919 del 09/05/2023 il R.U.P. ha chiesto al Direttore dei Lavori parere di competenza sulla concessione di proroga;
- con nota assunta al ns prot. 33580 del 19/05/2023 il Direttore dei Lavori Arch. Andrea Ciaffaroni ha espresso proprio parere favorevole alla concessione di proroga ma per in massimo di 23gg;
- con nota prot. 33965 del 22/05/2023 il R.U.P. geom. Antonio Frapiccini ha concesso una proroga di 23gg, fissando il termine per la conclusione dei lavori per il giorno 15/06/2023;

CONSIDERATA l'imminente scadenza del 30 giugno sul termine per dare ultimati i lavori e rendicontazione della spesa, come indicato dalla Regione Marche con la nota sopra richiamata, e vista l'impossibilità ad adempiere, con nota a firma del RUP prot. 31240 del 10/06/2023 è stata richiesta alla Regione Marche lo scostamento dei termini per la conclusione dei lavori e successiva rendicontazione al 31/10/2023;

VISTA la perizia di variante e suppletiva al progetto definitivo esecutivo-relativo ai "LAVORI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO LOTTO" redatta in corso d'opera e per le motivazioni addotte dal direttore dei Lavori Arch. Andrea Ciaffaroni, trasmessa con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 39028 del 13/06/2023 e successiva integrazione assunta al ns prot. 39707 del 15/06/2023, con cui l'importo complessivo dell'intervento viene elevato a complessivi € 405.000,00, ripartito come con il seguente quadro economico:

Lavori di "SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/20
ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO STRALCIO"
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

	€	PROGETTO €	AFFIDAMENTO €	VARIANTE €
A. Importo dei Lavori	€			
Importo dei lavori				
di cui importo dei lavori a misura	€ 291.523,29			
di cui importo dei lavori a corpo	€ -			
A.1.1 Totale importo lavori		€ 291.523,29		€ 324.072,07
A.2 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.701,83		€ 7.450,09
A.3 Importo dei lavori a base di gara		€ 284.821,46		€ 316.621,97
Totale importo dei lavori (A.1.1)		€ 291.523,29		€ 324.072,07
A. IMPOFTotale importo soggetto a ribasso (A.3)		€ 284.821,46		€ 316.621,97
A.4 Sconto di Affidamento / Gara	0,06543		€ 18.635,87	€ 20.716,58
A.5 Importo Ribassato			€ 266.185,59	€ 295.905,40
A.6 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 6.701,83	€ 7.450,09
A.7 IMPORTO DI CONTRATTO			€ 272.887,42	€ 303.355,49
B. Somme a disposizione dell'amministrazione				
Lavori in economia, per realizzazione verniciatura pista ciclabile e cordoli di delimitazione, segnaletica orizzontale (I.V.A. inclusa)		€ -	€ -	€ 23.350,00
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M	€	-	€ -	€ -
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	€ -
B.3 Imprevisti 0,1 IVA compresa	€	29.152,33	€ 29.152,33	€ 3.951,33
B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	€ -	€ -
B.5 Oneri di conferimento a discarica	€	-	€ -	€ -
B.6 Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	€ 5.830,47		€ -	€ -
B.6,1 di cui Quota SUA	€	-	€ -	€ -
B.6,2 di cui Quota Comune di Civitanova Marche	€	5.830,47	€ 5.830,47	€ 5.830,47
B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza sia in fase	€	18.320,24	€ 18.320,24	€ 18.320,24
B.7.1 Spese tecniche relative alla D.L.	€	8.704,56	€ 8.704,56	€ 8.704,56
B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (I	€	-	€ -	€ -
B.9 Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazi	€	-	€ -	€ -
B.9.1 Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento	€	-	€ -	€ -
B.9.2 Collaborazione Tecnica Soc. Camera Work SRL	€	2.547,36	€ 2.547,36	€ 2.547,36
B.10 Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventua	€	-	€ -	€ -
B.11 CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (4% su B.7+b7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10)	€	-	€ -	€ -
B.12 Contributo ANAC	€	225,00	€ 225,00	€ 225,00
B.12.1 Spese Strumentali (FRI)	€	400,00	€ 400,00	€ 400,00
B. SOMV B.13 Compensazione e mitigazione area floristica	€	5.834,30	€ 5.834,30	€ 7.980,00
B.13.1 I.V.A. sui Lavori	0,1	€ 29.152,33	€ 27.288,74	€ 30.335,55
B.13.2 I.V.A.	0,22	€ -	€ -	€ -
B.14 Economie derivanti dal ribasso d'asta			€ 20.499,45	€ -
B.15 Arrotondamenti				€ -
B. Totale somme a disposizione		€ 100.166,59	€ 118.802,46	€ 101.644,51
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)		€ 391.689,88	€ 391.689,88	€ 405.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione perizia di variante;
2. Elenco Prezzi;
3. Analisi Prezzi;
4. Computo metrico estimativo di variante e comparativo;

DATO ATTO che insieme alla perizia di variante sono stati trasmessi l'atto di sottomissione verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dal D.L. e Ditta esecutrice delle opere;

DATO ATTO:

- che dalla relazione di accompagnamento alla perizia di variante e suppletiva, a firma del Direttore dei Lavori, si evince che la presente perizia comporta la modifica di alcune quantità delle categorie previste nonché l'inserimento di 21 nuove categorie di lavorazioni in quanto, durante l'esecuzione delle opere, in relazione alla molteplicità di interferenze con:

1-le previsioni di progetto in relazione alle quote delle varie pavimentazioni delle aree oggetto di concessione demaniale prospicienti il tratto d'intervento;

2-le infrastrutture tecnologiche presenti rinvenute in sede di scavo;

3-la presenza, rinvenuta immediatamente sotto al manto stradale, di vecchie scogliere in pietra;

hanno determinato, unitamente alla previsione di alcune migliorie, la necessità di redigere una perizia di variante caratterizzata principalmente dalle macro lavorazioni di seguito descritte:

a) fresatura, demolizioni, analisi chimiche e costo conferimento rifiuti;

b) miglioramenti architettonici/funzionali;

c) miglioramento tecnologico dell'impianto di illuminazione pubblica;

il tutto come dettagliatamente poi descritto nella relazione del Direttore dei Lavori;

-che altresì sono state stralciate alcune lavorazioni previste nel contratto d'appalto, relative alla verniciatura della superficie ciclabile e dei cordoli prefabbricati di delimitazione, la segnaletica orizzontale e la realizzazione della staccionata in legno per la delimitazione dell'area floristica, per un ammontare complessivo di € 14.337,12 a lordo del ribasso. Tale scelta è dovuta dalla volontà dell'Ente di prevedere una qualità di finitura della pista di migliore qualità rispetto a quanto previsto in sede di progettazione esecutiva, al fine di dare maggiore durabilità al prodotto utilizzato nonché a garantire maggiore sicurezza all'utenza. La staccionata in legno di recinzione di una parte dell'area floristica attigua alla pista, viene scorporata dall'appalto e prevista sulle somme a disposizione del QTE nell'ambito dei lavori similari di compensazione dell'area floristica da eseguirsi con unico operatore economico;

-che l'allegata perizia di variante si conclude con un importo contrattuale di variante, al netto del ribasso di aggiudicazione del 6,543%, pari a € 303.355,49, con incremento di euro 30.468,07 oltre iva 10%, corrispondente ad una variazione del 11,165% rispetto al contratto originario, con un tempo assegnato all'impresa appaltatrice per l'esecuzione delle maggiori opere di complessivi 25 giorni naturali e consecutivi;

-che la spesa complessiva del presente intervento sale a complessivi euro 405.000,00 con un incremento sullo stanziamento iniziale (euro 391.689,87) di complessivi euro 13.310,13 da finanziare con fondi di bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva in corso d'opera rientra tra le previsioni dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'interno dei limiti stabiliti di cui al comma 12 del medesimo articolo, pertanto inferiore al quinto dell'importo dell'appalto, nonché rispetta l'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

RAVVISATO che la spesa complessiva dell'intervento di complessivi euro 405.000,00 sarà finanziata come segue:

- per euro 293.767,40 con contributo POR MARCHE FESR 2014/2020 – asse 4 – azione 14.3.1 (pari al 75% del costo dell'opera);
- per € 97.922,47 con fondi comunali, con imputazione ai capitoli n. 2839 e 2839/1, impegni di spesa n. 1413/18 e 1414/2018;
- per euro 13.310,13 con le disponibilità al capitolo 2839/3 previo storno dal capitolo 2843/2 del bilancio corrente;

INDIVIDUATO nella persona del Geom. Antonio Frapiccini, il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

DATO ATTO che il CUP dell'intervento di cui trattasi è E71B21004890001;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis. della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR. n. 62/2013 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Civitanova Marche;

DATO ATTO che sulla presente proposta è richiesto il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 dai Responsabili dei settori Tecnico e Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante e suppletiva al progetto definitivo esecutivo-relativo ai "LAVORI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO LOTTO" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Andrea Ciaffaroni di Civitanova Marche (MC), trasmessa con nota prot. 39028 del 13/06/2023 e la sua successiva integrazione assunta al ns prot. 39707 del 15/06/2023, per un importo complessivo pari ad € 405.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori di "SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/20
ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO STRALCIO"

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

	€	PROGETTO €	AFFIDAMENTO €	VARIANTE €
A. Importo dei Lavori	€			
Importo dei lavori				
di cui importo dei lavori a misura	€ 291.523,29			
di cui importo dei lavori a corpo	€ -			
A.1.1 Totale importo lavori		€ 291.523,29		€ 324.072,07
A.2 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.701,83		€ 7.450,09
A.3 Importo dei lavori a base di gara		€ 284.821,46		€ 316.621,97
Totale importo dei lavori (A.1.1)		€ 291.523,29		€ 324.072,07
A. IMPOFTotale importo soggetto a ribasso (A.3)		€ 284.821,46		€ 316.621,97
A.4 Sconto di Affidamento / Gara	0,06543		€ 18.635,87	€ 20.716,58
A.5 Importo Ribassato			€ 266.185,59	€ 295.905,40
A.6 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 6.701,83	€ 7.450,09
A.7 IMPORTO DI CONTRATTO			€ 272.887,42	€ 303.355,49
B. Somme a disposizione dell'amministrazione				
Lavori in economia, per realizzazione verniciatura pista ciclabile e cordoli di delimitazione, segnaletica orizzontale (I.V.A. inclusa)		€ -	€ -	€ 23.350,00
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M	€	-	€ -	€ -
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	€ -
B.3 Imprevisti 0,1 IVA compresa	€	29.152,33	€ 29.152,33	€ 3.951,33
B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	€ -	€ -
B.5 Oneri di conferimento a discarica	€	-	€ -	€ -
B.6 Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	€ 5.830,47		€ -	€ -
B.6,1 di cui Quota SUA		€ -	€ -	€ -
B.6,2 di cui Quota Comune di Civitanova Marche		€ 5.830,47	€ 5.830,47	€ 5.830,47
B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza sia in fase	€	18.320,24	€ 18.320,24	€ 18.320,24
B.7.1 Spese tecniche relative alla D.L.	€	8.704,56	€ 8.704,56	€ 8.704,56
B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (I	€	-	€ -	€ -
B.9 Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazi	€	-	€ -	€ -
B.9.1 Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento	€	-	€ -	€ -
B.9.2 Collaborazione Tecnica Soc. Camera Work SRL	€	2.547,36	€ 2.547,36	€ 2.547,36
B.10 Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventu	€	-	€ -	€ -
B.11 CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (4% su B.7+b7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10)	€	-	€ -	€ -
B.12 Contributo ANAC	€	225,00	€ 225,00	€ 225,00
B.12.1 Spese Strumentali (FRI)	€	400,00	€ 400,00	€ 400,00
B. SOMV B.13 Compensazione e mitigazione area floristica	€	5.834,30	€ 5.834,30	€ 7.980,00
B.13.1 I.V.A. sui Lavori	0,1	€ 29.152,33	€ 27.288,74	€ 30.335,55
B.13.2 I.V.A.	0,22	€ -	€ -	€ -
B.14 Economie derivanti dal ribasso d'asta			€ 20.499,45	€ -
B.15 Arrotondamenti				€ -
B. Totale somme a disposizione		€ 100.166,59	€ 118.802,46	€ 101.644,51
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)		€ 391.689,88	€ 391.689,88	€ 405.000,00

- e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione perizia di variante;
 - Elenco Prezzi;
 - Analisi Prezzi;
 - Computo metrico estimativo di variante e comparativo;
4. Di prendere atto degli atti di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritti dal D.L. e Ditta esecutrice;
 5. Dare atto che:
 - la perizia di variante n. 1 comporta un incremento economico netto di € 30.468,07 corrispondente al 11,165% del contratto originario per cui il nuovo importo lavori contrattuale risulta essere pari ad € 303.355,49 di cui Euro 7.450,19 oneri per la sicurezza inclusa;
 - la perizia di variante suppletiva in corso d'opera n.1 rientra tra le previsioni dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'interno dei limiti stabiliti di cui al comma 12 del medesimo articolo, pertanto inferiore al quinto dell'importo dell'appalto, nonché rispetta l'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
 - la spesa complessiva dell'intervento è incrementata di euro 13.310,13 e tale maggiore onere trova copertura finanziaria al capitolo al cap. n. 2843/2 del bilancio corrente;
 6. Stabilire che per l'esecuzione delle maggiori e diverse opere di cui alla presente perizia di variante e suppletiva vengono concessi ulteriori 25 giorni naturali e consecutivi;
 7. Di dare atto che la spesa complessiva di € 405.000,0 sarà finanziata come segue:
 - per euro 293.767,40 con contributo POR MARCHE FESR 2014/2020 – asse 4 – azione 14.3.1 (pari al 75% del costo dell'opera);
 - per € 97.922,47 con fondi comunali, con imputazione ai capitoli n. 2839 e 2839/1, impegni di spesa n. 1413/18 e 1414/2018;
 - per euro 13.310,13 con le disponibilità al capitolo 2843/2 del bilancio corrente;
 8. DI DARE ATTO, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nel Geom. Antonio Frapiccini;
 9. Di dare atto che il CUP dell'intervento di cui trattasi è E71B21004890001;
 1. Di dare atto che il presente provvedimento è firmato dal Geom. Antonio Frapiccini, facente funzioni vicarie, in sostituzione del Dirigente V Settore, giusta disposizione ID n. 2841 del 06/04/2023.
 10. Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, che già si è espressa favorevolmente con la nota n. 47181 del 22/07/2022, ritenendo la variante progettuale ammissibile ai fini del finanziamento concesso con DDPF n. 1646/TPL/2018, in quanto non sostanziale;
 11. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti da assumersi.
 12. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.267/2000
- mm/cb "" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante e suppletiva al progetto definitivo esecutivo-relativo ai "LAVORI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO LOTTO" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Andrea Ciaffaroni di Civitanova Marche (MC), trasmessa con nota prot. 39028 del 13/06/2023 e la sua successiva integrazione assunta al ns prot. 39707 del 15/06/2023, per un importo complessivo pari ad € 405.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori di "SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE – COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA – POR MARCHE FESR 2014/20
ASSE 4 AZIONE 14.3.1 – SECONDO STRALCIO"

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

	€	PROGETTO €	AFFIDAMENTO €	VARIANTE €
A. Importo dei Lavori	€			
Importo dei lavori				
di cui importo dei lavori a misura	€ 291.523,29			
di cui importo dei lavori a corpo	€ -			
A.1.1 Totale importo lavori		€ 291.523,29		€ 324.072,07
A.2 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.701,83		€ 7.450,09
A.3 Importo dei lavori a base di gara		€ 284.821,46		€ 316.621,97
Totale importo dei lavori (A.1.1)		€ 291.523,29		€ 324.072,07
A. IMPOFTotale importo soggetto a ribasso (A.3)		€ 284.821,46		€ 316.621,97
A.4 Sconto di Affidamento / Gara	0,06543		€ 18.635,87	€ 20.716,58
A.5 Importo Ribassato			€ 266.185,59	€ 295.905,40
A.6 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 6.701,83	€ 7.450,09
A.7 IMPORTO DI CONTRATTO			€ 272.887,42	€ 303.355,49
B. Somme a disposizione dell'amministrazione				
Lavori in economia, per realizzazione verniciatura pista ciclabile e cordoli di delimitazione, segnaletica orizzontale (I.V.A. inclusa)		€ -	€ -	€ 23.350,00
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M	€	-	€ -	€ -
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -	€ -
B.3 Imprevisti 0,1 IVA compresa	€	29.152,33	€ 29.152,33	€ 3.951,33
B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	€ -	€ -
B.5 Oneri di conferimento a discarica	€	-	€ -	€ -
B.6 Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	€ 5.830,47		€ -	€ -
B.6,1 di cui Quota SUA		€ -	€ -	€ -
B.6,2 di cui Quota Comune di Civitanova Marche		€ 5.830,47	€ 5.830,47	€ 5.830,47
B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza sia in fase	€	18.320,24	€ 18.320,24	€ 18.320,24
B.7.1 Spese tecniche relative alla D.L.	€	8.704,56	€ 8.704,56	€ 8.704,56
B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (I	€	-	€ -	€ -
B.9 Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazi	€	-	€ -	€ -
B.9.1 Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento	€	-	€ -	€ -
B.9.2 Collaborazione Tecnica Soc. Camera Work SRL	€	2.547,36	€ 2.547,36	€ 2.547,36
B.10 Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventua	€	-	€ -	€ -
B.11 CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (4% su B.7+b7.1+B.8+B.9+B.9.1+B.10)	€	-	€ -	€ -
B.12 Contributo ANAC	€	225,00	€ 225,00	€ 225,00
B.12.1 Spese Strumentali (FRI)	€	400,00	€ 400,00	€ 400,00
B. SOMV B.13 Compensazione e mitigazione area floristica	€	5.834,30	€ 5.834,30	€ 7.980,00
B.13.1 I.V.A. sui Lavori	0,1	€ 29.152,33	€ 27.288,74	€ 30.335,55
B.13.2 I.V.A.	0,22	€ -	€ -	€ -
B.14 Economie derivanti dal ribasso d'asta			€ 20.499,45	€ -
B.15 Arrotondamenti				€ -
B. Totale somme a disposizione		€ 100.166,59	€ 118.802,46	€ 101.644,51
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)		€ 391.689,88	€ 391.689,88	€ 405.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione perizia di variante;

- Elenco Prezzi;
- Analisi Prezzi;
- Computo metrico estimativo di variante e comparativo;

3. di prendere atto degli atti di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritti dal D.L. e Ditta esecutrice;

4. di dare atto che:

- la perizia di variante n. 1 comporta un incremento economico netto di € 30.468,07 corrispondente al 11,165% del contratto originario per cui il nuovo importo lavori contrattuale risulta essere pari ad € 303.355,49 di cui Euro 7.450,19 oneri per la sicurezza inclusa;
- la perizia di variante suppletiva in corso d'opera n.1 rientra tra le previsioni dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'interno dei limiti stabiliti di cui al comma 12 del medesimo articolo, pertanto inferiore al quinto dell'importo dell'appalto, nonché rispetta l'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- la spesa complessiva dell'intervento è incrementata di euro 13.310,13 e tale maggiore onere trova copertura finanziaria al capitolo al cap. n. 2843/2 del bilancio corrente;

5. di stabilire che per l'esecuzione delle maggiori e diverse opere di cui alla presente perizia di variante e suppletiva vengono concessi ulteriori 25 giorni naturali e consecutivi;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 405.000,0 sarà finanziata come segue:

- per euro 293.767,40 con contributo POR MARCHE FESR 2014/2020 – asse 4 – azione 14.3.1 (pari al 75% del costo dell'opera);
- per € 97.922,47 con fondi comunali, con imputazione ai capitoli n. 2839 e 2839/1, impegni di spesa n. 1413/18 e 1414/2018;
- per euro 13.310,13 con le disponibilità al capitolo 2843/2 del bilancio corrente;

7. di dare atto, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nel Geom. Antonio Frapiccini;

8. di dare atto che il CUP dell'intervento di cui trattasi è E71B21004890001;

9. di dare atto che il presente provvedimento è firmato dal Geom. Antonio Frapiccini, facente funzioni vicarie, in sostituzione del Dirigente V Settore, giusta disposizione ID n. 2841 del 06/04/2023;

10. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, che già si è espressa favorevolmente con la nota n. 47181 del 22/07/2022, ritenendo la variante progettuale ammissibile ai fini del finanziamento concesso con DDPF n. 1646/TPL/2018, in quanto non sostanziale;

11. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti da assumersi.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 04-07-23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 04-07-23

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-06-23 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 16-06-23

Segretario Generale
Morosi Sergio